



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-45/11/2019-11

25. мај 2020. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-45/9/2019-11 од 3. априла 2019. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 27/2019, Уговор број: 404-02-45/9/2019-11 од 3. априла 2019. године
4. Предмет јавне набавке: Доградња Трга војводе Петра Бојовића, општина Нова Варош
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: радови на саобраћајницама, радови на хидротехничким инсталацијама и електроенергетским инсталацијама, грађевински радови ...
6. Место извршења: општина Нова Варош
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45233262 - Радови на изградњи пешачких зона
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Група понуђача **GP Stabil-Pro d.o.o. Ужице**, Ул. Ратарска бр. 152 - носилац посла, ПИБ 103854737, матични број 20032391, са члановима групе - **ПД Аутотранспорт д.о.о. Ваљево**, Попучке бб; **Diz – Komerc d.o.o., Ужице**, Ул. Петра Ћеловића бр. 22; **Елкомонт д.о.о., Ужице**, Ул. Николе Пашића бр. 50; **Монтпројект д.о.о. Београд**, Сурчински пут бр. 1е и **Љиљана Новитовић ПР Геодетска агенција Гео – Рад – Про, Ужице**, Ул. Југ Богданова бб

9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 46.737.019,59 динара без ПДВ, односно 56.084.423,51 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 49.756.869,80 динара без ПДВ, односно 59.708.243,76 динара са ПДВ
11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 5. априла 2019. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 27/2019, закључен је Уговор о извођењу радова на доградњи Трга војводе Петра Бојовића, општина Нова Варош, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-45/9/2019-11 од 3. априла 2019. године. Уговорена цена је износила 46.737.019,59 динара без ПДВ, односно 56.084.423,51 динара са ПДВ.

У складу са процедуром дефинисаном чланом 17. Уговора, Извођач је доставио Захтев за извођење вишка и мањка радова број 298/19-1 од 31. октобра 2019. године. У прилогу наведеног Захтева достављен је табеларни преглед уговорених позиција радова у којима се јављају вишкови и мањкови радова, оверен од стране Надзорног органа. Радови које је неопходно извести (вишак радова), као и мањак радова се односе на радове на саобраћајницама, саобраћајној сигнализацији, радове на хидротехничким и електроенергетским инсталацијама и фонтани. Вредност вишка радова износи 9.639.420,57 динара без ПДВ, односно 11.567.304,68 динара са ПДВ, а мањка радова 6.619.570,36 динара без ПДВ, односно 7.943.484,43 динара са ПДВ, тако да је разлика између вишка и мањка радова 3.019.850,21 динара без ПДВ, односно 3.623.820,25 динара са ПДВ.

Надзорни орган је доставио своје мишљење број 352-56-1/2019 од 10. новембра 2019. године којим је детаљно образложио појаву вишкова и мањкова радова и дао своју сагласност за њихово извођење, наводећи да извођење вишкова радова не утиче на рок завршетка радова.

Пројектант је дао своју сагласност дописом број 1109/2019 од 9. новембра 2019. године.

Инвеститор – општина Нова Варош је дописом број 352-56-1/2020 од 27. априла 2020. године доставио своју сагласност за извођење вишкова/мањкова радова, а на основу мишљења стручног надзора и изјавио да ће разлика између вишкова и мањкова радова бити финансирана из буџета општине Нова Варош за 2020. годину.

Наручилац је дао сагласност на констатоване вишкове и мањкове радова. Рок за извођење радова није потребно продужити.

Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-45/9/2019-11 од 3. априла 2019. године.


ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Драган Стевановић