



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-129/12/2019-11

18. мај 2020. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-129/9/2019-11 од 29. јула 2019. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 63/2019, Уговор број: 404-02-129/9/2019-11 од 29. јула 2019. године
4. Предмет јавне набавке: Реконструкција спољне хидрантске мреже пословне зоне „Инова”, општина Нова Варош
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: радови на цевоводу и резервоару
6. Место извршења: Пословна зона „Инова”, општина Нова Варош
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45332200 – Радови на инсталацији водоводних цеви
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Група понуђача ГП Стабил-про д.о.о, Ужице, Ул. Ратарска бр. 152, ПИБ 103854737, матични број 20032391, Domextra d.o.o, Ужице, Ул. Росуље бр. 17, ПИБ 101501856, матични број 07366132 и Геодетска агенција Гео-Рад-Про Љиљана Новитовић, предузетник, Ужице, Ул. Југ Богданова бб, ПИБ 109459405, матични број 64186663
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 15.486.534,00 динара без ПДВ, односно 18.583.840,80 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 16.905.007,10 динара без ПДВ, односно 20.286.008,52 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 5. августа 2019. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 63/2019, закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији спољне хидрантске мреже пословне зоне „Инова”, општина Нова Варош, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-129/9/2019-11 од 29. јула 2019. године. Уговорена цена је износила 15.486.534,00 динара без ПДВ, односно 18.583.840,80 динара са ПДВ.

У складу са процедуром дефинисаном чланом 17. Уговора, Извођач је, доставио Захтев за извођење вишка и мањка радова број 39/20 од 2. марта 2020. године. У прилогу наведеног Захтева достављен је табеларни преглед уговорених позиција радова у којима се јављају вишкови и мањкови радова, оверен од стране Надзорног органа и Инвеститора. Радови које је неопходно извести (вишак радова), као и мањак радова се односе на радове на цевоводу и резервоарима. Вредност вишка радова износи 2.686.781,10 динара без ПДВ, односно 3.224.137,32 динара са ПДВ, а мањка радова 1.268.308,00 динара без ПДВ, односно 1.521.969,60 динара са ПДВ, тако да је разлика између вишка и мањка радова 1.418.473,10 динара без ПДВ, односно 1.702.167,72 динара са ПДВ.

Надзорни орган је дописом од 2. марта 2020. године дао своју сагласност за извођење вишкова и мањкова радова и навео да извођење вишкова радова не утиче на рок завршетка радова.

Пројектант је дао своју сагласност 18.10.2019. године.

Инвеститор – општина Нова Варош је дописом број 351-50/2020-01 од 11. марта 2020. године доставио своју сагласност за извођење вишкова/мањкова радова, а на основу мишљења стручног надзора и изјавио да ће разлика између вишкова и мањкова радова бити финансирана из буџета општине Нова Варош.

Наручилац је дао сагласност на констатоване вишкове и мањкове радова. Рок за извођење радова није потребно продужити.

Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-129/9/2019-11 од 29. јула 2019. године.


ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Драган Стевановић