



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-73/14/2018-11

4. март 2020. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-73/8/2018-11 од 12. јуна 2018. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 41/2018, Уговор број: 404-02-73/8/2018-11 од 12. јуна 2018. године
4. Предмет јавне набавке: Изградња улица Краља Драгутина и Гвоздачке, општина Бајина Башта
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: радови на саобраћајницама.
6. Место извршења радова: општина Бајина Башта
7. Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство, 45233120 - Радови на изградњи путева
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Група понуђача коју чине - Стандард д.о.о. Бајина Башта, Црвица бб - носилац посла, ПИБ 100119036, матични број 07489480 и члан групе Градитељ НС д.о.о. Нови Сад, Руменачки пут бр. 2, ПИБ 100398338, матични број 08582165
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 22.823.205,00 динара без ПДВ, односно 27.387.846,00 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 25.032.925,00 динара без ПДВ, односно 30.039.510,00 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 18. јуна 2018. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 41/2018, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи улица Краља Драгутина и Гвоздачке, општина Бајина Башта, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем 404-02-73/8/2018-11 од 12. јуна 2018. године. Уговорена цена је износила 22.823.205,00 динара без ПДВ, односно 27.387.846,00 динара са ПДВ.

У складу са процедуром дефинисаном чланом 17. Уговора, Извођач је, доставио Захтев за извођење вишка радова број 09/20 од 16. јануара 2020. године. У прилогу наведеног Захтева достављен је табеларни преглед уговорених позиција вишкова и мањкова радова број 09/20-1 од 16. јануара 2020. године, оверен од стране Надзорног органа. До појаве вишкова и мањкова радова је дошло услед неусаглашености пројектно техничке документације са стварним стањем на терену и уговореним предмером и предрачуном. Вишак радова односи се на радове на атмосферској канализацији, а мањак радова се односи на уговорене знакове саобраћајне сигнализације и ивичњаке. Вредност вишка радова износи 2.582.020,00 без ПДВ, односно 3.098.424,00 са ПДВ, а мањка радова 372.300,00 без ПДВ, односно 446.760,00 динара са ПДВ, тако да разлика између вишка и мањка радова износи 2.209.720,00 динара без ПДВ, односно 2.651.664,00 са ПДВ.

Надзорни орган је доставио своје мишљење број 06/400-15/2020 од 17. јануара 2020. године, којим је дао своју сагласност на извођење вишкова и мањкова радова. Инвеститор – општина Бајина Башта је дописом број 06 бр. 400-17/2020 од 20. јануара 2020. године доставио своју сагласност за извођење вишкова/мањкова радова, а на основу мишљења стручног надзора и изјавио да ће вишкови радова бити финансирани из буџета општине Бајина Башта за 2020. годину.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број 401-00-33/1/2020-11 од 30. јануара 2020. године, којим се предлаже одобрење вишкова радова у износу од 2.582.020,00 динара без ПДВ, односно 3.098.424,00 динара са ПДВ и мањкова радова у износу од 372.300,00 динара без ПДВ, односно 446.760,00 динара са ПДВ.

Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број 404-02-73/8/2018-11 од 12. јуна 2018. године.

