



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-61/23/2018-11

4. децембар 2019. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-61/8/2018-11 од 12. јуна 2018. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 35/2018, Уговор број: 404-02-61/8/2018-11 од 12. јуна 2018. године
4. Предмет јавне набавке: Изградња улице Борисава Стефановића, општина Бабушница
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: радови на изградњи саобраћајнице са тротоаром, атмосферске канализације, фекалне канализације и водовода
6. Место извршења радова: општина Бабушница
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45233120 - Радови на изградњи путева, 45231300 - Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију
8. Назив понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: група понуђача коју чине Систем СНЛ Градитељ д.о.о., Лесковац, Ул. Страхињића Бана бр. 8/3 - носилац посла, ПИБ 109207770, матични број 21142140, са члановима групе: Пословност д.о.о., Ниш, Ул. Генерала Транијеа бр. 1а, М Универзал тим д.о.о., Ниш, Ул. Душана Поповића бр. 22А и Гео Систем Плус д.о.о., Ниш, Ул. Генерала Боже Јанковића бр. 21/5
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци са Анексом I уговора: 22.286.457,68 динара без ПДВ, односно 26.743.749,22 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 24.514.606,84 динара без ПДВ, односно 29.417.528,21 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 14. јуна 2018. године, по спроведеном поступку јавне набавке број 35/2018, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи улице Борисава Стефановића, општина Бабушница, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем 404-02-61/8/2018-11 од 12. јуна 2018. године.

Уговорена цена је износила 21.391.157,28 динара без ПДВ односно 25.669.388,74 динара са ПДВ.

Анексом I уговора број 404-02-61/15/2018-11 од 22. марта 2019. године, уговорена вредност је измењена тако да износи 22.286.457,68 динара без ПДВ, односно 26.743.749,22 динара са ПДВ.

Извођач је у складу са процедуром дефинисаном чланом 17. Уговора, доставио Захтев за извођење вишкова (мањкова) радова од 9. септембра 2019. године са прегледом уговорених позиција радова у којима се јављају вишкови (мањкови) радова, овереним од стране Надзорног органа. Радови које је неопходно извести (вишак радова) се односе на радове на саобраћајници са тротоаром, радове на атмосферској и фекалној канализацији и водоводној мрежи. Мањак радова се јавио у делу земљаних радова који се односе на тротоар.

Вредност вишка радова износи 2.270.667,88 динара без ПДВ, односно 2.724.801,46 динара са ПДВ, а вредност мањка радова износи 42.518,72 динара без ПДВ, односно 51.022,46 динара са ПДВ, тако да је разлика између вишка и мањка радова 2.228.149,16 динара без ПДВ, односно 2.673.778,99 динара са ПДВ.

Надзорни орган је доставио своје мишљење од 20. септембра 2019. године у коме наводи да је сагласан са Захтевом Извођача за извођење вишкова (мањкова) радова.

Инвеститор је доставио своју сагласност за извођење вишкова (мањкова) радова дописом број 06-104-1/2019-3 од 30. септембра 2019. године и изјавио да ће финансирати разлику између вишкова и мањкова радова из буџета општине.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број 404-02-4/30/2019-11 од 15. новембра 2019. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 2.270.667,88 динара без ПДВ, односно 2.724.801,46 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 42.518,72 динара без ПДВ, односно 51.022,46 динара са ПДВ.

Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса II Уговора о извођењу радова број 404-02-61/8/2018-11 од 12. јуна 2018. године.

МИНИСТАР

Горан Кнежевић

