



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-111/8/2016-11
4. јануар 2017. године
Кнеза Милоша 20
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број 021-02-168/2016-02 од 10. октобра 2016. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-111/6/2016-11 од 29. августа 2016. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Број јавне набавке: отворени поступак јавне набавке број 33/2016 Уговор број: 404-02-111/6/2016-11 од 29. августа 2016. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: радови на атмосферској канализацији, водоводној мрежи и изградњи улице.
6. Место извршења: Општина Ариље
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство, 45233140 Радови на путевима
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: група понуђача коју чине Путеви д.о.о., Ивањица, Јаворска бр. 55 - носилац посла, ПИБ 101064157, матични број 06990738 и члан групе Татовић д.о.о., Чачак, Ул. 558 бб, ПИБ 10483227, матични број 07999933.
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 28.992.581,80 динара без ПДВ односно 34.791.098,16 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 30.943.438,44 динара без ПДВ односно 37.132.126,13 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: У складу са Посебним узансама о грађењу, у току реализације Уговора констатовани су вишкови и мањкови радова и потреба за извођењем вишкова радова. На предлог Извођача, уз сагласност надзорног органа, Корисника и Наручиоца, према процедури из члана 17. Уговора, одобрено је извођење вишкова радова, по уговореним једиичним ценама за предметне позиције. Вишкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узансама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора.

Образложење

Дана 1. септембра 2016. године између Министарства привреде у својству Наручиоца, Општине Ариље у својству Корисника и групе понуђача коју чине Путеви д.о.о., Ивањица, Јаворска бр. 55 и Татовић д.о.о., Чачак, Ул. 558 бб у својству Извођача, по спроведеном поступку јавне набавке број 33/2016, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи улице „Жртва фашизма“ у индустријској зони „Прогрес“ у Ариљу, заведен код Наручиоца под бројем: 404-02-111/6/2016-11 од 29. августа 2016. године, код Корисника под бројем: 400-197 од 1. септембра 2016. године и код Извођача под бројем: 602 од 1. септембра 2016. године (у даљем тексту: Уговор).

Уговорена цена износи 28.992.581,80 динара без ПДВ односно 34.791.098,16 динара са ПДВ.

Извођач је доставио Наручиоцу, Кориснику и надзорном органу обавештење о потреби извођења вишкова и мањкова радова са прогнозираним вишком изведених радова број 860 од 30. новембра 2016. године. Вишкови радова су се појавили услед неусклађености пројекта и услова на терену, који нису могли бити уочени по пријему пројекта. Гло на коме се изводе радови је недовољне носивости, због свог изразито хетерогеног састава, насталог алувијалним наносима и насипима различитог порекла и времена настанка. Због наведеног, уговореним предмером предвиђена количина замене материјала постелице није била довољна, што је довело до појаве вишка радова на позицијама ископа, утовара и одвоза. Такође, дошло је до појаве вишка количина тампонског слоја и асфалта, дела ископа и замене, као последица прилагођавања услова на терену. Због безбедног одвијања саобраћаја, радијуси кривина на самој раскрсници радови су морали бити повећани, јер комунална возила а и већа нису могла скретати без значајног уласка у супротне траке, што је довело до проширења пројектоване трасе. Да би се постојеће атмосферске воде из две улице са отвореним каналима, прихватиле у новопроектвану атмосферску мрежу и извршило раздвајање фекалне и атмосферске канализације, потребно је било урадити део цевовода и додатни АБ прикључни шахт. Мишљењем надзорног органа број 298/16 од 30. новембра 2016. године констатовано је да су вишкови радова реални и оправдани. На мањак радова који представља смањење броја подземних ПП хидраната од дуктилног лива пројектант је дана 2. децембра 2016. године дао своју сагласност.

Вишак радова износи 2.102.896,64 динара без ПДВ односно 2.523.475,97 динара са ПДВ а мањак радова износи 152.040,00 динара без ПДВ односно 182.448,00 динара са ПДВ.

Разлика између вредности вишка и мањка радова износи 1.950.856,64 динара без ПДВ односно 2.341.027,97 динара са ПДВ.

Корисник је, дописом број 400-307/16 од 6. децембра 2016. године, дао сагласност на извођење вишкова радова и потврдио да су средства за финансирање вишкова радова обезбеђена Одлуком о буџету Општине Ариље за 2017. годину.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-19/9/2016-11 од 28. децембра 2016. године, којим се даје сагласност на вишкове и мањкове радова по Уговору.

На основу свега изнетог, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-111/6/2016-11 од 29. августа 2016. године.


ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Драган Стевановић