



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-64/8/2015-11
6. новембар 2015. године
Кнеза Милоша 20
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-64/7/2015-11 од 4. јуна 2015. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Број јавне набавке: 9/2015, Уговор број: 404-02-64/7/2015-11 од 4. јуна 2015. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Изградња моста преко Козједолске реке у Козјем Долу, општина Трговиште
6. Место извршења: општина Трговиште
7. Назив и ознака из општег речника набавке: 45221110 – Радови на изградњи мостова, 44212100 – Мостови
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: група понуђача коју чине Трасе PZP Врање д.о.о. Врање, Ул. Боре Станковића бр. 19, ГП Николић д.о.о. Краљево, Ул. Ратинска бр. 15 и ГП Винг о.д. Краљево, Ул. IV Краљевачки батаљон бр. 11v
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 29.231.804,40 динара без ПДВ односно 35.078.165,28 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: вредност уговора није измењена.

11. Објективни разлози за измену уговора: Објективни разлози за измену уговора предвиђени су Посебним узансама о грађењу и предметним уговором, а односе се на продужење уговореног рока. На захтев Извођача, уз сагласност надзорног органа, Инвеститора и Наручиоца, према процедури из члана 5. Уговора, одобрено је продужење уговореног рока за 40 календарских дана.

Образложење

Дана 3. јуна 2015. године између Министарства привреде у својству Наручиоца, општине Трговиште у својству Инвеститора и групе понуђача коју чине Trace PZP Vranje д.о.о. Врање, Ул. Боре Станковића бр. 19, ГП Николић д.о.о. Краљево, Ул. Ратинска бр. 15 и ГП Винг о.д. Краљево, Ул. IV Краљевачки батаљон бр. 11v у својству Извођача, по спроведеном поступку јавне набавке број 9/2015, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи моста преко Козједолске реке у Козјем Долу, општина Трговиште, заведен код Наручиоца под бројем: 404-02-64/7/2015-11 од 3. јуна 2015. године, код Инвеститора под бројем: 351-23/2015 од 3. јуна 2015. године и код Извођача под бројем: 73 од 4. јуна 2015. године.

Извођач је доставио допис број: 2760/1 од 22. октобра 2015. године, којим захтева одобрење продужења рока извођења радова од 40 календарских дана из разлога што је у току реализације Уговора дошло до обуставе радова у интервалу од 15 календарских дана услед елементарних непогода које су констатоване у грађевинском дневнику и оверене од стране стручног надзора. Због непредвиђених околности које су утицале на то да се радови не могу извести у складу са предвиђеном динамиком, континуиран застој због нерешених имовинско правних односа у делу регулације речног корита, као и немогућност рада на изради габionsког зида због нерешених односа са власником парцеле на којој је предвиђен габionsки зид довели су до застоја са извођењем радова у интервалу од 25 календарских дана.

Надзорни орган је на захтев Извођача за продужење рока за 40 календарских дана дао писану сагласност од 23. октобра 2015. године, и констатовао да је продужење рока оправдано.

Инвеститор је, дописом број: 351-49/2015-1 од 2. новембра 2015. године, дао сагласност за продужење рока за извођење радова за 40 календарских дана.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 119-01-196/22/2015-11 од 4. новембра 2015. године, којим се даје сагласност за продужење уговореног рока за 40 календарских дана из разлога настанка непредвиђених околности су утицале на то да се радови не могу извести у складу са предвиђеном динамиком.

На основу свега изнетог, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-64/7/2015-11 од 4. јуна 2015. године.

