



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-220/18/2017-11

18. јун 2019. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-220/11/2017-11 од 27. октобра 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 107/2017, Уговор број: 404-02-220/11/2017-11 од 27. октобра 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Изградња улице Проте Михалцића, дела улице Лисинског и дела улице Владимира Назора у Петроварадину, град Нови Сад
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Извођење радова на саобраћајницама
6. Место извршења: Град Нови Сад - Петроварадин
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45233120 Радови на изградњи путева
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Karin komerc MD d.o.o. Ветерник, Живорада Петровића бр. 8 - носилац посла, ПИБ 103726184, матични број 20009233 са члановима групе ДОО Пут-инвест, Сремска Каменица, Фрушкогорски пут бб, ДОО Пут-инвест ПЗП, Бачки Петровац, Индустријска зона бб и Геодетски биро Геометар, Ветерник, Солунског фронта бр. 8
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци са Анексом I уговора: 104.001.048,92 динара без ПДВ, односно 124.801.258,70 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: не мења се вредност радова

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 1. новембра 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 107/2017, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи улице Проте Михалџића, дела улице Лисинског и дела улице Владимира Назора у Петроварадину, град Нови Сад, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-220/11/2017-11 од 27. октобра 2017. године. Уговорена цена је износила 95.761.114,92 динара без ПДВ, односно 114.913.337,90 динара са ПДВ.

Анексом I уговора број: 404-02-220/15/2018-11 од 16. октобра 2018. године, уговорена вредност је измењена тако да износи 104.001.048,92 динара без ПДВ, односно 124.801.258,70 динара са ПДВ.

Према Основном уговору рок извођења предметних радова износи 240 календарских дана.

Извођач радова је поднео Захтев за продужетак рока број 01/190010650 од 7. јуна 2019. године. У прилогу Захтева је достављена пратећа хронологија извођења радова и листови грађевинског дневника, јер је уочен низ околности које онемогућавају завршетак радова у уговореном року.

На локалитету су вршена дуготрајна археолошка истраживања и ископавања за време којих су обустављени радови, с обзиром да се локалитет на ком се изводе грађевински радови налази у границама културног добра од великог значаја – просторне културно-историјске целине Петроварадинске тврђаве. Будући да су у току ископавања пронађени остаци од великог културно историјског значаја за Град Нови Сад и Петроварадинску тврђаву утврђено је да се предметни остаци две касарне заштите и презентују на одређене начине што изискује у једном делу и измену техничке документације.

Даље, Извођачу је због санације фасада објеката у Улици Владимира Назора онемогућено да изврши преусмеравање саобраћаја до војне болнице, из Улице Проте Михалџића у Улицу Владимира Назора, те је извођење радова у Улици Проте Михалџића ограничено, па се радови не могу изводити у пуном обиму.

У току извођења радова појавили су се проблеми са израдом коловозне конструкције у односу на пројектом предвиђену (повећање израде коловозне конструкције од камена 0-31,5мм).

Надзорни органи су доставили Мишљења број: XXIV-351-2903/17-1607 од 11. јуна 2019. године у ком су сагласни да су наведени разлози за продужење рока извођења радова оправдани, те дају предлог да се исти продужи за 72 календарска дана.

Инвеститор је дао сагласност за продужетак рока дописом број XXIV-351-2903/17-1607 од 14. јуна 2019. године.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-4/19/2019-11 од 17. јуна 2019. године, којим се прелаже сагласност на продужење рока извођења радова за додатна 72 календарска дана.

Продужетак рока извођења радова представља објективни разлог за измену уговора, будући да је продужење рока предвиђено чланом 6. Уговора о извођењу предметних радова.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса II Уговора о извођењу радова број: 404-02-220/11/2017-11 од 27. октобра 2017. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР



Драган Стевановић