



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-232/23/2017-11
27. новембар 2018. године
Кнеза Милоша 20
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-232/13/2017-11 од 28. новембра 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 123/2017, Уговор број: 404-02-232/13/2017-11 од 28. новембра 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Завршетак спољашњег уређења терена Предшколске установе „Лептирић“, општина Лајковац
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: радови на спољном уређењу, електро инсталатерски радови, радови на котларници
6. Место извршења: општина Лајковац
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 43325000 - Опрема за паркове и дечја игралишта, 45112723 - Радови на пејзажном уређивању игралишта, 45311000 - Радови на постављању електричних инсталација и електро-монтажни радови
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Група понуђача коју чине - ГП Грађевинар д.о.о. Уб, Душана Даниловића бр. 5 - носилац посла, ПИБ 101347769, матични број 17223119, члан групе Електроволт д.о.о. Ваљево, Кнез Михаилова бр. 77, ПИБ 100068602, матични број 17019490; члан групе Аутотранспорт д.о.о. Ваљево, Попучке бб, ПИБ 100077298, матични број 06984959 и члан групе СЗР Геометар, Ваљево, Димитрија Туцовића бб, ПИБ 102563486, матични број 55835195
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 27.581.087,60 динара без ПДВ, односно 33.097.305,12 динара са ПДВ

10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 28.952.875,90 динара без ПДВ, односно 34.743.451,08 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 1. децембра 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 123/2017, закључен је Уговор о извођењу радова на завршетку спољашњег уређења терена Предшколске установе „Лептирић“, општина Лајковац, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-232/13/2017-11 од 28. новембра 2017. године, код општине Лајковац у својству Инвеститора под бројем: 410-710/2017-I од 1. децембра 2017. године и код ГП Грађевинар д.о.о. Уб, Душана Даниловића бр. 5 (носиоца посла групе понуђача коју чине ГП Грађевинар д.о.о, Уб, Ул. Душана Даниловића бр. 5, Електроволт д.о.о, Ваљево, Ул. Кнез Михаилова бр. 77, Аутотранспорт д.о.о, Ваљево, Попучке бб и СЗР Геометар, Ваљево, Ул. Димитрија Туцовића бб) у својству Извођача под бројем: 367/17 од 1. децембра 2017. године. Анекс 1 Уговора о извођењу радова је закључен 11. децембра 2017. године. Уговорена вредност радова није измењена наведеним Анексом.

Уговорена цена је износила 27.581.087,60 динара без ПДВ, односно 33.097.305,12 динара са ПДВ.

Извођач је доставио Захтев за анексирање уговора број 400/18 од 29. октобра 2018. године у којем су детаљно образложене позиције за извођење вишка радова, као и позиције где се јавио мањак радова. Уз Захтев је достављен табеларни преглед вишкова и мањкова радова, где је наведено да вишкови радова износе 4.730.913,68 динара без ПДВ, односно 5.677.096,42 динара са ПДВ, а мањкови радова 3.359.125,38 динара без ПДВ односно 4.030.950,46 динара са ПДВ. Разлика између вишка и мањка радова износи 1.371.788,30 динара без ПДВ, односно 1.646.145,96 динара са ПДВ.

Надзорни орган је доставио своје мишљење од 8. новембра 2018. године у којем наводи да је до вишка радова дошло услед недостатка геомеханичког елабората, грешака у пројектној документацији, али и обилних падавина, те да је сагласан са Захтевом Извођача за извођење вишкова-мањкова радова.

Инвеститор - Општина Лајковац је дописом број 410-712/I-18 од 15. новембра 2018. године доставила своју сагласност за анексирање уговора, односно за извођење вишка радова и потврдила да су средства за финансирање ових радова обезбеђена из буџета општине Лајковац.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-4/59/2018-11 од 16. новембра 2018. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 4.730.913,68 динара без ПДВ, односно 5.677.096,42 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 3.359.125,38 динара без ПДВ односно 4.030.950,46 динара са ПДВ. Рок извођења радова није потребно продужавати.

Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса II Уговора о извођењу радова број: 404-02-232/13/2017-11 од 28. новембра 2017. године.


ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Драган Стевановић