



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-30/10/2019-11

12. јун 2019. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-30/6/2019-11 од 19. марта 2019. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 13/2019, Уговор број: 404-02-30/6/2019-11 од 19. марта 2019. године
4. Предмет јавне набавке: Реконструкција Карађорђевог улице, општина Баточина
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: припремни радови, земљани радови, радови на горњим и доњим носећим слојевима и кишној канализацији ...
6. Место извршења: Општина Баточина
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45454000 - Радови на реконструкцији
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Предузеће за путеве Крагујевац д.о.о, Крагујевац, Ул. Танаска Рајића бр. 16, ПИБ 101317830, матични број 07165897
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 10.371.684,85 динара без ПДВ, односно 12.446.021,82 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 11.565.244,05 динара без ПДВ, односно 13.878.292,86 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 20. марта 2019. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 13/2019, закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији Карађорђевог улице, општина Баточина, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-30/6/2019-11 од 19. марта 2019. године. Уговорена цена је износила 10.371.684,85 динара без ПДВ, односно 12.446.021,82 динара са ПДВ.

У складу са процедуром дефинисаном чланом 17. Уговора, Извођач је, доставио Захтев за извођење вишкова и мањкова радова број 06-1248 од 31. маја 2019. године. У прилогу наведеног Захтева достављен је табеларни преглед уговорених позиција радова у којима се јављају вишкови и мањкови радова, оверен од стране Надзорног органа и Инвеститора. Радови које је неопходно извести (вишак радова), као и мањак радова се односе на земљане радове, радове на горњим и доњим носећим слојевима, радове на кишној канализацији и остале радове. Вредност вишка радова износи 2.400.698,94 динара без ПДВ, односно 2.880.838,73 динара са ПДВ, а мањка радова 1.207.139,74 динара без ПДВ, односно 1.448.567,69 динара са ПДВ, тако да је разлика између вишка и мањка радова 1.193.559,20 динара без ПДВ, односно 1.432.271,04 динара са ПДВ.

Надзорни орган је доставио своје мишљење од 31. маја 2019. године, којим је детаљно образложио појаву вишкова и мањкова радова и дао своју сагласност за њихово извођење. Пројектант је након давања мишљења Надзорног органа, дана 31. маја 2019. године дао своју сагласност на вишкове и мањкове радова.

Инвеститор - Општина Баточина је дописом број 020-358/19-01 од 31. маја 2019. године доставио своју сагласност за извођење вишкова/мањкова радова, а на основу мишљења стручног надзора и изјавио дописом број 020-359/19-01 од 31. маја 2019. године да ће вишкови радова бити финансирани из буџета Општине Баточина за 2019. годину.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-4/14/2019-11 од 5. јуна 2019. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 2.400.698,94 динара без ПДВ, односно 2.880.838,73 динара са ПДВ, а мањка радова 1.207.139,74 динара без ПДВ, односно 1.448.567,69 динара са ПДВ. Рок за извођење радова није потребно продужити.

Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

## Образложење

На основу изнетих објективних разлога, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-30/6/2019-11 од 19. марта 2019. године.

 ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР  
  
Драган Стевановић