



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-64/21/2018-11  
20. јануар 2020. године  
Кнеза Милоша 20  
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-64/13/2018-11 од 12. јуна 2018. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 31/2018, Уговор број: 404-02-64/13/2018-11 од 12. јуна 2018. године
4. Предмет јавне набавке: Изградња комплекса предшколске установе у стамбеном насељу Путниково у Зрењанину
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: архитектонско - грађевински радови, машинске инсталације, инсталације водовода и канализације
6. Место извршења: Град Зрењанин
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45214100 – Радови на изградњи зграда за дечије вртиће
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Група понуђача коју чине Јаворник д.о.о. Суботица, Пролетерских бригада бр. 123, ПИБ 100961109, матични број 08480087; МВ инвест д.о.о. Зрењанин, Александра Аце Шајбера бр. 2, ПИБ 100654678, матични број 08688036; Fitiš-ju d.o.o. Суботица, Петра Свачића бр. 12а, ПИБ 100838664, матични број 08193860 и Polar security d.o.o. Зрењанин, Прилепски ред бр. 8, ПИБ 103346234, матични број 08813035
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 55.028.918,60 динара без ПДВ односно 66.034.702,32 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 57.038.440,00 динара без ПДВ, односно 68.446.128,00 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 15. јуна 2018. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 31/2018, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи комплекса предшколске установе у стамбеном насељу Путниково у Зрењанину, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-64/13/2018-11 од 12. јуна 2018. године. Уговорена цена је износила 55.028.918,60 динара без ПДВ односно 66.034.702,32 динара са ПДВ.

У складу са процедуром дефинисаном чланом 17. Уговора, Извођач је доставио Захтев за извођење вишка/мањка радова број 646-19 од 12. новембра 2019. године. У прилогу наведеног Захтева достављен је преглед уговорених позиција радова у којима се јављају вишкови и мањкови радова, оверен од стране Надзорног органа. Радови које је неопходно извести (вишак радова) односи се на архитектонско - грађевинске радове, радове на машинским инсталацијама и инсталацијама водовода и канализације, док се мањак радова односи на бетонске радове. Вредност вишка радова износи 2.034.136,40 динара без ПДВ, односно 2.440.963,68 динара са ПДВ, а мањка радова 24.615,00 динара без ПДВ, односно 29.538,00 динара са ПДВ, тако да је разлика између вишка и мањка радова 2.009.521,40 динара без ПДВ, односно 2.411.425,68 динара са ПДВ.

Надзорни орган је доставио своје мишљење број 350-3/2019-944-IV-08-03 од 12. новембра 2019. године, у коме је навео да је до појаве вишка-мањка радова дошло због неусаглашености пројектне документације и стварне ситуације на градилишту и дао своју сагласност за њихово извођење.

Инвеститор-Град Зрењанин је дописом број 020-8-170/2019-II од 24. децембра 2019. године доставио своју сагласност за извођење вишкова/мањкова радова, а дописом број 400-6-736/2019-IV-02-01 од 24. децембра 2019. године изјавио да ће наведени радови, који представљају разлику између вишка и мањка радова, бити финансирани из буџета Града Зрењанина. Дописом Града Зрењанина потврђено је да су средства обезбеђена из буџета Града Зрењанина за 2020. годину.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-4/40/2019-11 од 27. децембра 2019. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 2.034.136,40 динара без ПДВ, односно 2.440.963,68 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 24.615,00 динара без ПДВ, односно 29.538,00 динара са ПДВ.

Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

## Образложење

На основу изнетих објективних разлога, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-64/13/2018-11 од 12. јуна 2018. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР  
  
Драган Стевановић

