



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-106/10/2019-11
2. децембар 2019. године
Кнеза Милоша 20
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-106/6/2019-11 од 24. јуна 2019. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 51/2019, Уговор број: 404-02-106/6/2019-11 од 24. јуна 2019. године
4. Предмет јавне набавке: Завршетак изградње инфраструктуре у радној зони 7 у Бољевцу
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: радови на саобраћајницама, радови на канализационој мрежи
6. Место извршења: Општина Бољевац
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45454000 - Радови на реконструкцији
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Група понуђача коју чине ГП ЗОРАН-Р д.о.о. Доња Мутница, Зајечарски пут бб - носилац посла, ПИБ 105964753, матични број 20496541 и Геодетски биро Дигитал Кукић Ненад Кукић ПР Бољевац, Кнеза Милоша бр. 7, ПИБ 102790035, матични број 54882238
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 10.020.067,60 динара без ПДВ, односно 12.024.081,12 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 10.448.082,92 динара без ПДВ, односно 12.537.699,50 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 25. јуна 2019. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 51/2019, закључен је Уговор о извођењу радова на завршетку изградње инфраструктуре у радној зони 7 у Бољевцу, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-106/6/2019-11 од 24. јуна 2019. године. Уговорена цена је износила 10.020.067,60 динара без ПДВ, односно 12.024.081,12 динара са ПДВ.

У складу са процедуром дефинисаном чланом 17. Уговора, Извођач радова се Дописом број 2167 од 10. октобра 2019. године обратио са захтевом за извођење вишкова и мањкова радова. У прилогу наведеног Захтева достављен је преглед уговорених позиција радова у којима се јављају вишкови и мањкови радова, оверен од стране Надзорног органа. Радови које је неопходно извести (вишак радова), као и мањак радова се односе на радове на коловозној конструкцији, објектима, на инсталатерске радове... Вредност вишка радова износи 1.557.585,60 динара без ПДВ, односно 1.869.102,72 динара са ПДВ, а мањка радова 1.129.570,28 динара без ПДВ, односно 1.355.484,34 динара са ПДВ, тако да је разлика између вишка и мањка радова 428.015,32 динара без ПДВ, односно 513.618,38 динара са ПДВ.

Надзорни орган је доставио своје мишљење од 10. октобра 2019. године, којим је детаљно образложио појаву вишкова и мањкова радова и дао своју сагласност за њихово извођење.

Инвеститор - Општина Бољевац је дописом број 401-1311/2019-II од 10. октобра 2019. године доставио своју сагласност за извођење вишкова/мањкова радова, а на основу мишљења стручног надзора и изјавио да ће разлика између вишкова и мањкова радова бити финансирана из буџета Општине Бољевац за 2019. годину.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-4/32/2019-11 од 22. новембра 2019. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 1.557.585,60 динара без ПДВ, односно 1.869.102,72 динара са ПДВ и мањкове радова у износу од 1.129.570,28 динара без ПДВ, односно 1.355.484,34 динара са ПДВ. Рок за извођење радова није потребно продужити.

Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узањсама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-106/6/2019-11 од 24. јуна 2019. године.

МИНИСТАР

Горан Кнежевић

