



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-147/18/2018-11

15. април 2019. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-147/13/2018-11 од 21. септембра 2018. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 85/2018, Уговор број: 404-02-147/13/2018-11 од 21. септембра 2018. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Изградња фискултурне сале у оквиру Основне школе „Бане Миленковић“, завршна фаза, општина Врњачка Бања
6. Место извршења: Општина Врњачка Бања
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45212200 – Радови на изградњи спортских објеката
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Група понуђача коју чине - ЕС-Енергосервис д.о.о. Београд, Кружни пут бр. 61 - носилац посла, ПИБ 101723017, матични број 17069381 и члан групе Модулор д.о.о. Земун-Београд, Николаја Салтикова бр. 61, ПИБ 100829676, матични број 06042902
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 35.404.945,00 динара без ПДВ, односно 42.485.934,00 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 38.930.796,00 динара без ПДВ, односно 46.716.955,20 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 24. септембра 2018. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 85/2018, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи фискултурне сале у оквиру Основне школе „Бане Миленковић“, завршна фаза, општина Врњачка Бања, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-147/13/2018-11 од 21. септембра 2018. године. Уговорена цена је износила 35.404.945,00 динара без ПДВ, односно 42.485.934,00 динара са ПДВ.

У складу са процедуром дефинисаном чланом 17. Уговора, Извођач је, доставио Допис број 507/1 од 14. марта 2019. године са захтевом за одобравање вишкова радова. У прилогу наведеног Дописа достављен је табеларни преглед уговорених позиција радова у којима се јављају мањкови и вишкови радова, оверен од стране Надзорног органа Радови које је неопходно извести (вишак радова), као и мањак радова се односе на АГ радове, радове на водоводу и канализацији, електро радове и радове на противпожарној заштити. Вредност вишка радова износи од 3.644.609,00 динара без ПДВ, односно 4.373.530,80 са ПДВ, а мањка радова 118.758,00 динара без ПДВ, односно 142.509,60 динара са ПДВ, тако да је разлика између вишка и мањка радова 3.525.851 динара без ПДВ, односно 4.231.021,20 динара са ПДВ.

Надзорни орган је доставио своје мишљење број 350-441/19 од 14. марта 2019. године, којим се саглашава са Захтевом Извођача, где је дао и детаљно образложење разлога који су довели до потребе извођења вишка радова, као и разлог настанка мањка радова. Није наведено да је потребно продужење рока извођења радова.

Инвеститор-Општина Врњачка Бања је, дописима број 350-101/19 од 22. марта 2019. године и 350-102/19 од 21. марта 2019. године доставио своју сагласност за извођење вишкова/мањкова радова, а на основу мишљења стручног надзора и изјавио да ће вишкови радова бити финансирани из буџета општине Врњачка Бања за 2019. годину.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-4/6/2019-11 од 3. априла 2019. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 3.644.609,00 динара без ПДВ, односно 4.373.530,80 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 118.758,00 динара без ПДВ, односно 142.509,60 динара са ПДВ. Рок извођења радова није потребно продужавати.

Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-147/13/2018-11 од 21. септембра 2018. године.


ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Драган Стевановић