



**Република Србија**  
**МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

Број: 404-02-211/9/2017-11

13. април 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-211/7/2017-11 од 20. октобра 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 106/2017, Уговор број: 404-02-211/7/2017-11 од 20. октобра 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: радови на рехабилитацији дела Омладинске улице, општина Љубовија (радови на саобраћајницама)
6. Место извршења: Општина Љубовија
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45233140 - Радови на путевима
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: ГП Компресор инг д.о.о. Ваљево, Милована Глишића бр. 56, ПИБ 105592947, матични број 20417099
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 20.157.741,65 динара без ПДВ, односно 24.189.289,98 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 23.068.966,75 динара без ПДВ, односно 27.682.760,10 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 26. октобра 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 106/2017, закључен је Уговор о извођењу радова на рехабилитацији дела Омладинске улице, општина Љубовија, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-211/7/2017-11 од 20. октобра 2017. године, код општине Љубовија у својству Инвеститора под бројем: 400-35/17-01 од 26. октобра 2017. године и код I11 Компресор инг д.о.о. Ваљево у својству Извођача под бројем: 388/17 од 26. октобра 2017. године. Уговорена цена је износила 20.157.741,65 динара без ПДВ, односно 24.189.289,98 динара са ПДВ.

Извођач је дана 3. јануара 2018. године доставио Захтев за извођење вишкова радова број 06/18 и Захтев за продужетак рока број 08/18. Уз Захтев је достављен преглед вишкова и мањкова радова, где је наведено да вишкови радова износе 4.544.105,60 динара без ПДВ, а мањкови радова 1.632.880,50 динара без ПДВ, односно да је разлика између вишка и мањка радова 2.911.225,10 динара без ПДВ. Вишак и мањак радова је настао услед неусаглашености количина из прерачуна радова са стварним стањем на терену и пројектом, као и услед неопходности извођења радова на секундарним прикључцима атмосферске и фекалне канализације. Извођач је у Захтеву број 08/18 од 3. јануара 2018. године захтевао продужетак рока за 60 календарских дана потребних за извођење вишка радова. Надзорни орган је, у дописима бр. 02/18 од 4. јануара 2018. године и 03/18-п од 19. фебруара 2018. године, изнео мишљење да треба одобрити Захтев Извођача за продужење рока и да је сагласан са оправданошћу извођења вишкова радова. Инвеститор је у допису број 400-35/17-01 од 4. јануара 2018. године дао сагласност у вези вишкова и мањкова радова и продужења рока и доставио Изјаву где је навео да ће обезбедити средства за финансирање разлике између вишкова и мањкова радова. Разлика између вишкова и мањкова радова износи 2.911.225,10 динара без ПДВ, односно 3.493.470,12 динара са ПДВ. Како је током извођења радова установљено да постоји потреба за изменом пројекта, дана 29. марта 2018. године Општинска управа општине Љубовија – Одељење за урбанизам је у складу с измењеним пројектом донела Решење о одобрењу извођења радова на изградњи секундарне фекалне и атмосферске канализације на делу Омладинске улице у Љубовији заведено под бројем: 351-21/18-04. Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројекта број: 404-02-4/3/2018-11 од 30. марта 2018. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 4.544.105,60 динара без ПДВ, односно 5.452.926,72 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 1.632.880,50 динара без ПДВ, односно 1.959.456,60 динара са ПДВ, као и на продужетак рока извођења радова за 60 календарских дана.

Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Корисника.

Продужење уговореног рока је предвиђено чланом 6. Уговора и представља објективни разлог за измену Уговора.

## Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-211/7/2017-11 од 20. октобра 2017. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР



Драган Стевановић