



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-207/11/2017-11

2. март 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

404-02-207/7/2017-11 од 26. септембра 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 110/2017, Уговор број: 404-02-207/7/2017-11 од 26. септембра 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Изградња објекта - мини млекаре за потребе практичне наставе ученика Пољопривредне школе са домом ученика „Љубо Мићић”, општина Пожега, према предмеру радова који је саставни део конкурсне документације
6. Место извршења: општина Пожега
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45214000 Радови на изградњи зграда у функцији образовања и истраживања
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: **Грађевинар д.о.о, Ивањица**, Ул. Бошка Петровића бр. 28, ПИБ 100931119, матични број 07371543
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: **4.143.287,80** динара без ПДВ односно **4.971.945,36** динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: **4.595.790,40** динара без ПДВ, односно **5.514.948,48** динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 29. септембра 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 110/2017, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи објекта - мини млекаре за потребе практичне наставе ученика Пољопривредне школе са домом ученика „Љубо Мићић”, општина Пожега, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-207/7/2017-11 од 26. септембра 2017. године, код Општине Пожега у својству Корисника под бројем: 01 број 020-214/17 од 29. септембра 2017. године и код Грађевинар д.о.о, Ивањица, Ул. Бошка Петровића бр. 28 у својству Извођача под бројем: 189/17 од 28. септембра 2017. године. Уговорена цена је износила 4.143.287,80 динара без ПДВ односно 4.971.945,36 динара са ПДВ.

Извођач је, дописом од 15. децембра 2017. године, доставио захтев за продужење рока извођења радова за шест радних дана услед вишкова радова, уз који је приложио преглед радова по уговореним и стварним количинама, вишак, мањак – 15.12.2017. оверен од стране одговорног извођача радова, Надзорног органа и Корисника. Надзорни орган је, у извештају од 19. јануара 2018. године, дао анализу прегледа радова и мишљење да су све количине тачно обрачунате и да постоје вишкови радова који су настали као последица непрецизности пројектне документације и пропуста приликом уговарања као и да би требало одобрити продужење рока од три дана. Корисник је, дописом 01 број 020-22/18 од 30. јануара 2018. године, дао сагласност на вишкове и мањкове радова, наводећи да ће средства у висини од 452.502,60 динара као разлика између вишка и мањка радова, обезбедити одлуком о допунском буџету. Корисник је, дописом 01 број: 020-32/18 од 5. фебруара 2018. године, дао сагласност на продужетак рок извођења радова од три календарска дана. Пројектант је, дописом број 02/2018 од 10. фебруара 2018. године, дао сагласност на измене настале током градње. Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-4/6/2018-11 од 19. фебруар 2018. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 845.186,05 динара без ПДВ, односно 1.014.223,26 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 392.683,45 динара без ПДВ, односно 471.220,14 динара са ПДВ као и сагласност за продужење рока извођења радова за три календарска дана.

Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Корисника.

Продужење уговореног рока је предвиђено чланом 6. Уговора и представља објективни разлог за измену Уговора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-207/7/2017-11 од 26. септембра 2017. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР



Драган Стевановић