



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-215/10/2017-11

14. август 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), по овлашћењу број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године, доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-215/7/2017-11 од 14. новембра 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 115/2017, Уговор број: 404-02-215/7/2017-11 од 14. новембра 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Реконструкција локалног пута Миротин – Богојевићи, општина Ариље, према предмеру радова који је саставни део конкурсне документације. Предмет набавке су претходни радови, асфалтни радови и други радови
6. Место извршења: општина Ариље
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45233140 - Радови на путевима, 45454000 - Радови на реконструкцији
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Путеви д.о.о, Ивањица, Ул. Јаворска бр. 55, ПИБ 101064157, матични број 06990738
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 49.769.786,53 динара без ПДВ, односно 59.723.743,84 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 56.079.471,13 динара без ПДВ, односно 67.295.365,36 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 14. новембра 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 115/2017, закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији локалног пута Миротин-Богојевићи, општина Ариље, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-215/7/2017-11 од 14. новембра 2017. године, код Општине Ариље у својству Инвеститора под бројем: 404-87/17 од 14. новембра 2017. године и код Путеви д.о.о, Ивањица, Ул. Јаворска бр. 55 у својству Извођача под бројем: 796 од 14. новембра 2017. године. Уговорена цена је износила 49.769.786,53 динара без ПДВ, односно 59.723.743,84 динара са ПДВ. Извођач је доставио допис – обавештење о потреби извођења вишкова радова број: 379/1 од 1. јуна 2018. године, са табеларним прегледом вишкова и мањкова радова овереним од стране Надзорног органа и Одговорног извођача радова као и допис - захтев за продужетак рока извођења радова број: 381/1 од 1. јуна 2018. године, којим је тражио продужење рока за 35 календарских дана. Надзорни орган је, у Извештају од 1. јуна 2018. године, потврдио укупан вишак радова, обрађен у погледу вишкова и мањкова радова као оправданост захтева Извођача за продужетак уговореног рока. Инвеститор је, дописима IV Број: Службено од 26. јуна 2018. године, изјавио да је сагласан са вишковима радова и продужењем рока извођења радова као и да су средства за финансирање вишкова радова обезбеђена буџетом општине Ариље за 2018. годину. Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-4/30/2018-11 од 8. августа 2018. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 6.520.263,60 динара без ПДВ, односно 7.824.316,32 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 210.579,00 динара без ПДВ, односно 252.694,80 динара са ПДВ као и сагласност на продужетак рока извођења радова за додатних 20 календарских дана  
Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.  
Продужење уговореног рока је предвиђено чланом 6. Уговора и представља објективни разлог за измену Уговора.

#### Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-215/7/2017-11 од 14. новембра 2017. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР



Драган Стевановић