



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-228/10/2017-11

18. јун 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), по овлашћењу број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-228/6/2017-11 од 7. новембра 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 120/2017, Уговор број: 404-02-228/6/2017-11 од 7. новембра 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Изградња дела секундарне сервисне саобраћајнице са пратећом комуналном инфраструктуром (водовод, атмосферска и фекална канализација) у Пословно-производној зони у Прељини, град Чачак
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: припремни радови, земљани радови, тесарски радови, бетонски радови, армирачки радови, монтажни радови, радови на водоводној, фекалној и атмосферској канализацији и други радови.
6. Место извршења радова: Град Чачак
7. Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство, 45233140 – Радови на путевима, 45232410 – Радови на канализационој мрежи, 45231300 - Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију.
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: АД Путеви Чачак, Чачак, Ул. 600 бр. 2, – носилац посла и Strabag d.o.o. Београд, Булевар Милутина Миланковића бр. 36 – члан групе.
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 18.738.833,34 динара без ПДВ, односно 22.486.600,01 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 20.539.115,51 динара без ПДВ, односно 24.646.938,61 динара са ПДВ
11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 13. новембра 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 120/2017, закључен је Уговор о извођењу

радова на изградњи дела секундарне сервисне саобраћајнице са пратећом комуналном инфраструктуром (водовод, атмосферска и фекална канализација) у Пословно-производној зони у Прелини, град Чачак, заведен код Наручиоца под бројем: 404-02-228/6/2017-11 од 7. новембра 2017. године, код Инвеститора под бројем: 401-680/2017-II од 13. новембра 2017. године и код Извођача под бројем: 1408 од 13. новембра 2017. године. Уговорена цена је износила 18.738.833,34 динара без ПДВ, односно 22.486.600,01 динара са ПДВ.

Извођач је дописом број 393 од 27. априла 2018. године затражио сагласност на извођење вишкова радова уз који је доставио коначни преглед вишкова – мањкова радова са захтевом за продужетак рока извођења радова од 21 календарски дан. Пројектант је дописом број 262 од 17.05.2018. године доставио сагласност на измењене количине по позицијама радова и прихватио количине за извођење које се разликују од пројектованих, а појавиле су се услед измењених услова на терену и потребе да се изврши продубљивање ископа, будући да је дебљина хумуса већа од пројектом дефинисане, као и потребе замене материјала у дужини постојећег канала за оцеђивање. Надзорни орган је дао сагласност на преглед вишкова и мањкова радова у ком је констатовано да вишак радова износи 4.744.700,03 динара без ПДВ, односно 5.693.640,04 динара са ПДВ, док мањак радова износи 2.944.417,86 динара без ПДВ, односно 3.533.301,43 динара са ПДВ. Надзорни орган је дао сагласност да се Извођачу радова продужи рок извођења радова за 21 календарска дана. Инвеститор је дописом број: 401-680/2017-II/1 од 3. маја 2018. године, дао сагласност на извођење вишкова радова односно на констатовани мањак радова као и на продужетак рока извођења радова за 21 календарски дан и потврдио да су средства за исплату вишка радова обезбеђена буџетом за 2018. годину.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-4/27/2018-11 од 8. јуна 2018. године којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 4.744.700,03 динара без ПДВ, односно 5.693.640,04 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 2.944.417,86 динара без ПДВ, односно 3.533.301,43 динара са ПДВ, као и на продужетак рока извођења радова за 21 календарски дан.

Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора. Продужење уговореног рока је предвиђено чланом 6. Уговора и представља објективни разлог за измену Уговора.

#### Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-228/6/2017-11 од 7. новембра 2017. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР  
Драган Стевановић

