



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-94/12/2016-11

31. јануар 2017. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-01-168/2016-02 од 10. октобра 2016. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-94/7/2016-11 од 30. августа 2016. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Отворени поступак јавне набавке број: 22/2016, Уговор број: 404-02-94/7/2016-11 од 30. августа 2016. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Извођење радова на изградњи главног одводног колектора од Љубовије до локације постројења за пречишћавање отпадних вода у индустријској зони „Стара Љубовија”, који обухватају радове на изградњи цевовода и фекалног колектора и радове на црпној станици
6. Место извршења: Општина Љубовија
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство; 45231000 - Радови на изградњи цевовода, комуникационих и електроенергетских водова, 45232000 - Помоћни радови за цевоводе и каблове
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Инстел-Инжењеринг д.о.о, Нови Сад, Ул. Васе Стајића бр. 226, ПИБ 100717878, матични број 08696098
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 22.837.586,00 динара без ПДВ, односно 27.405.103,20 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: вредност Уговора се не мења

11. Објективни разлози за измену уговора: Наручилац, општина Љубовија у својству Корисника и Извођач су закључили Уговор о извођењу радова на изградњи главног одводног колектора од Љубовије до локације постројења за пречишћавање отпадних вода у индустријској зони „Стара Љубовија”, заведен код Наручиоца под бројем: 404-02-94/7/2016-11 од 30. августа 2016. године. У току реализације Уговора, појавили су се непредвиђени проблеми који успоравају и отежавају извођење радова чиме се одступа од планиране динамике извођења радова а који се огледају у непланираном подизању нивоа реке Дрине због активности хидроелектране Бајина Башта, што је узроковало подизање нивоа подземних вода у дужем временском периоду. С тим у вези, Извођач је доставио Наручиоцу допис број: 02-6521 од 28. децембра 2016. године, којим захтева продужење уговореног рока за 15 календарских дана. На захтев Извођача, сагласност су дали Надзорни орган, дописом број: 24/16 од 29. децембра 2016. године и Корисник, дописом број: 400-73/16-01 од 12. јануара 2017. године.

На основу достављене документације, према процедури из члана 6. Уговора а у складу са Посебним узансама о грађењу, Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-17/2/2017-11 од 26. јануара 2017. године, за продужење уговореног рока за додатних 15 календарских дана.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-94/7/2016-11 од 30. августа 2016. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР



Драган Стевановић