



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-40/10/2019-11

18. новембар 2019. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18-др. закон), доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-40/6/2019-11 од 22. марта 2019. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 25/2019, Уговор број: 404-02-40/6/2019-11 од 22. марта 2019. године
4. Предмет јавне набавке: Реконструкција тротоара са инфраструктуром у улици Кнеза Милоша у Ћуприји, прва фаза
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: радови на саобраћајници, радови на хидротехничким инсталацијама, радови на електроенергетским инсталацијама и радови на спољном уређењу
6. Место извршења радова: општина Ћуприја
7. Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф–грађевинарство, 45454000 - Радови на реконструкцији
8. Назив понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Носилац посла - Путотехна д.о.о, Параћин, Наредника Милунке Савић 17, ПИБ 108369605, матични број 20985437, чланови групе :Transkor export-import d.o.o, Параћин, Шумадијска бб, ПИБ 100876564, матични број 07698372, ДМ Инвест д.о.о, Смедеревска Паланка, Вука Караџића 3, ПИБ 103599946, матични број 17614843 Сомборелектро д.о.о, Сомбор, Ади Ендре 27, ПИБ 100017369, матични број 08286523, РС Инжењеринг д.о.о, Ћуприја, Др Суботића 32, ПИБ 101528444, матични број 17024221 и Петар Ракић ПР геодетске услуге Геопројект, Параћин, Мајора Гавриловића 2, ПИБ 111253814, матични број 65287978.
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 48.385.204,00 динара без ПДВ, односно 58.062.244,80 динара са ПДВ

10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: вредност није измењена

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 25. марта 2019. године, по спроведеном поступку јавне набавке број 25/2019, закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији тротоара са инфраструктуром у улици Кнеза Милоша у Туприји, прва фаза, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем 404-02-40/6/2019-11 од 22. марта 2019. године.

Извођач је доставио Захтев за извођење вишкова/мањкова радова и продужетак рока број 22/11 од 10. октобра 2019. године, са табеларним прегледом вишка/мањка радова. До појаве вишка/мањка радова дошло је због неслагања пројектне документације и ситуације на терену. Упоредивши пројектовано стање са стањем на терену, дошло се до закључка да постоје многи пропусти у датој пројектној документацији, као и да саме фазе пројекта нису међусобно усаглашене. Услед измене пројектне документације (измештања трасе) дошло је до промене динамике извођења радова (између осталог, због велике густине постојећих подземних инсталација и немогућности машинског већ ручног ископа који је вишеструко успорио саму предвиђену динамику извођења радова) која је условила потребу за продужењем уговореног рока.

Надзорни орган је доставио мишљење број I-05/19 од 16. октобра 2019. године којим се сагласио са Захтевом извођача.

Инвеститор је доставио допис број 400-285/2019-01 од 22. октобра 2019. године, којим је дао сагласност на вишкове/мањкове радова и продужетак уговореног рока.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројекта број 404-02-4/33/2019-11 од 7. новембра 2019. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 9.490.692,50 динара без ПДВ, односно 11.388.831,00 динара са ПДВ, на мањкове радова у износу од 9.987.274,00 динара без ПДВ, односно 11.984.728,80 динара са ПДВ, као и сагласност на продужетак рока извођења радова од 60 календарских дана.

Будући да су утврђени мањкови већи од вишкова радова, вредност уговора се неће мењати овим анексом из разлога што је реализација уговора – извођење радова у току односно, коначна вредност изведених радова ће се констатовати кроз коначни обрачун.

Продужење уговореног рока које је потребно за извођење вишка радова је предвиђено чланом 6. Уговора и представља објективан разлог за измену Уговора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-40/6/2019-11 од 22. марта 2019. године.

МИНИСТАР

Горан Кнежевић