



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-135/12/2015-11  
1. март 2016. године  
Кнеза Милоша 20  
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-135/9/2015-11 од 31. августа 2015. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Број јавне набавке: 31/2015, Уговор број: 404-02-135/9/2015-11 од 31. августа 2015. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим услуга и основна обележја услуга: Извођење радова на изградњи саобраћајних површина у јужној индустријској зони у Новом Милошеву – прва фаза, општина Нови Бечеј
6. Место извршења: Општина Нови Бечеј
7. Назив и ознака из општег речника набавке: 45233120 - Радови на изградњи путева
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: ВД Југокоп-Подриње д.о.о, Шабац, Ул. Јанка Веселиновића бр. 29, ПИБ 100111509, матични број 07369000
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 8.198.285,00 динара без ПДВ односно 9.837.942,00 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: вредност Уговора се не мења
11. Објективни разлози за измену уговора: У току реализације Уговора, приликом радова на насипању шљунковитог материјала предвиђеног пројектном

документацијом, констатовано је да се планираном технологијом извођења радова не могу постићи тражени резултати због велике zasiћености тла водом, из ког разлога је Извођач захтевао продужење рока за извођење радова. На захтев Извођача, уз сагласност надзорног органа, Инвеститора и Наручиоца, одобрено је продужење рока извођења радова за додатних 100 календарских дана и то 90 календарских дана због немогућности извођења радова по усвојеној технологији и 10 календарских дана за извођење радова на уградњи сливничких решетки у делу пута који је асфалтиран.

Продужење рока предвиђено је Посебним узансама о грађењу и о узансом 42 због услова за извођење радова у земљи или у води, који нису предвиђени техничком документацијом. Процедура продужења уговореног рока дефинисана је чланом 5. Уговора.

Чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др. закон, 142/14, 83/15) дефинисано је да је порески дужник прималац добара и услуга из области грађевинарства, обвезник ПДВ, односно лице из члана 9. став 1. наведеног закона, за промет извршен од стране обвезника ПДВ.

У складу са наведеним Законом, Правилником о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез на додату вредност („Службени гласник РС”, број 86/15) као и Објашњењима Министарства финансија бр. 011-00-1180/2015-04 од 10. новембра 2015. године и бр. 430-00-1229/2015-04 од 21. децембра 2015. године, прецизирано је да је за преостали укупан износ за исплату по основу Уговора, порески дужник Инвеститор.

#### Образложење

Дана 4. септембра 2015. године између Министарства привреде у својству Наручиоца, Општине Нови Бечеј у својству Инвеститора и ВД Јутокол-Подриње д.о.о, Шабац, Ул. Јанка Веселиновића бр. 29 у својству Извођача, по спроведеном поступку јавне набавке број 31/2015, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи саобраћајних површина у јужној индустријској зони у Новом Милошеву – прва фаза, општина Нови Бечеј, заведен код Наручиоца под бројем: 404-02-135/9/2015-11 од 31. августа 2015. године, код Инвеститора под бројем: 1 01 4-86 од 4. септембра 2015. године и код Извођача под бројем: 4151 од 4 септембра 2015. године (у даљем тексту: Уговор).

Извођач је доставио Инвеститору захтев за продужење рока за извођење радова на пројекту „Изградња саобраћајних површина у јужној индустријској зони у Новом Милошеву – прва фаза” број: 6120 од 23. децембра 2015. године.

Надзорни орган је, дописом број: 1 41 5 од 28. децембра 2015. године, дао сагласност на захтев Извођача и одобрио продужетак рока завршетка грађевинских радова.

Инвеститор је, уз допис број: 1-01-4-86/2015 од 31. децембра 2015. године, Наручиоцу доставио захтев Извођача број: 6120 од 23. децембра 2015. године и уједно дао сагласност за продужење рока за извођење радова.

На основу копија листова грађевинског дневника, од 26. октобра 2015. године када је уписано увођење у посао до 15. децембра 2015. године када је извршен последњи упис у грађевински дневник, констатовано је да уговорени рок од 60 календарских дана од дана увођења у посао није истекао.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-19/1/2016-11 од 9. фебруара 2016. године, којим се даје сагласност на продужење рока извођења радова за додатних 100 календарских дана и то 90 календарских дана због немогућности извођења радова по усвојеној технологији и 10

календарских дана за извођење радова на уградњи сливничких решетки у делу пута који је асфалтиран.

Чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др. закон, 142/14, 83/15) дефинисано је да је порески дужник прималац добара и услуга из области грађевинарства, обвезник ПДВ, односно лице из члана 9. став 1. наведеног закона, за промет извршен од стране обвезника ПДВ, у овом случају Инвеститор.

У складу са наведеним Законом, Правилником о утиривању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез на додату вредност („Службени гласник РС”, број 86/15) као и Објашњењима Министарства финансија бр. 011-00-1180/2015-04 од 10. новембра 2015. године и бр. 430-00-1229/2015-04 од 21. децембра 2015. године, прецизирано је да је за преостали укупан износ за исплату по основу Уговора, порески дужник Инвеститор.

На основу свега изнетог, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-135/9/2015-11 од 31. августа 2015. године.

  
МИНИСТАР  
Жељко Сertiћ