



**Република Србија**  
**МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

Број: 404-02-57/8/2018-11  
21. новембар 2018. године  
Кнеза Милоша 20  
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-57/5/2018-11 од 7. маја 2018. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 33/2018, Уговор број: 404-02-57/5/2018-11 од 7. маја 2018. године
4. Предмет јавне набавке: Изградња улице у насељу Крстине, општина Косјерић
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: претходни радови, земљани радови, ивичњаци-тротоар-одводњавање, коловозна конструкција, остали радови
6. Место извршења радова: општина Косјерић
7. Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство, 45233120 - Радови на изградњи путева
8. Назив понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Нови Пазар – Пут д.о.о. Нови Пазар, Ул. Шабана Коче бр. 67, ПИБ 100744723, матични број 07195303
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 4.705.072,95 динара без ПДВ односно 5.646.087,54 динара са ПДВ.
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 4.999.237,95 динара без ПДВ, односно 5.999.085,54 динара са ПДВ
11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 10. маја 2018. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 33/2018, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи улице у насељу Крстине, општина Косјерић, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем 404-02-57/5/2018-11 од 7. маја 2018. године, код општине Косјерић у својству Инвеститора под бројем: 404-28/2018 од 10. маја 2018. године и код Нови Пазар – Пут д.о.о. Нови Пазар, Ул. Шабана Коче бр. 67, у својству Извођача под бројем: 2297 од 8. маја 2018. године. Уговорена цена је износила 4.705.072,95 динара без ПДВ односно 5.646.087,54 динара са ПДВ.  
Извођач радова је Захтевом број 6310 од 4. октобра 2018. године затражио сагласност на извођење вишкова - мањкова радова и доставио коначан преглед

вишка - мања радова оверен од стране Надзорног органа. Приликом ископа материјала није добијена захтевана носивост тла. По налогу Надзорног органа извршено је продубљивање тла и замена слабоносивог материјала каменим материјалом до захтеване збијености. Уз писмену сагласност Пројектанта и Надзорног органа дошло је до измене пројектног решења пешачке стазе. Уместо предвиђене конструкције бетонска плоча због саме технологије извођења радова и неједнаких ширина тротоара, односно пешачке стазе и објекта уз исту, изведен је слој каменог материјала и асфалт бетон. Из тог разлога је дошло до смањења количина у бетонским плочама, а повећања количина каменог материјала и асфалт бетона.

Надзорни орган је дописом од септембра 2018. године у вези са Захтевом Извођача, изјавио да је сагласан са извођењем вишкова - мањкова радова.

Дописом број 404-28/2018 од 5. октобра 2018. године, Инвеститор је доставио своју сагласност за извођење вишкова - мањкова радова и изјавио да су за финансирање разлике између вишкова – мањкова радова у износу од 294.165,00 динара без ПДВ, односно 352.998,00 динара са ПДВ обезбеђена средства Одлуком о буџету општине Косјерић за 2018. годину.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број 404-02-4/57/2018-11 од 2. новембра 2018. године, којим се предлаже давање сагласности на вишкове радова у износу од 466.265,00 динара без ПДВ, односно 559.518,00 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 172.100,00 динара без ПДВ, односно 206.520,00 динара са ПДВ.

Вишкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узансама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За износ разлике између вишкова и мањкова радова увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

#### Образложење

На основу изнетих објективних разлога, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-57/5/2018-11 од 7. маја 2018. године.

