



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-77/9/2019-11

1. октобар 2019. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18-др. закон), по овлашћењу број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-77/6/2019-11 од 17. маја 2019. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 34/2019, Уговор број: 404-02-77/6/2019-11 од 17. маја 2019. године
4. Предмет јавне набавке: Реконструкција некатегорисаног пута од плаже „Мотел” до насеља „Вагон Чарда” у општини Апатин
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: радови на саобраћајницама
6. Место извршења: Општина Апатин
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф–Грађевинарство, ОРН: 45233140 - Радови на путевима
8. Назив понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Носилац посла ВД Југокоп-Подриње д.о.о. Шабац, Јанка Веселиновића бр. 29, ПИБ 100111509, матични број 07369000 и Војпут д.о.о. Суботица, Ђуре Ђаковића бр. 10, ПИБ 100838460, матични број 08141711 – члан групе.
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: **67.578.280,00** динара без ПДВ, односно **81.093.936,00** динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: **68.428.980,00** динара без ПДВ, односно **82.114.776,00** динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 23. маја 2019. године, по спроведеном поступку јавне набавке број 34/2019, закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији некатегорисаног пута од плаже „Мотел” до насеља „Вагон Чарда” у општини Апатин, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем 404-02-77/6/2019-11 од 17. маја 2019. године.

Извођач је доставио захтев број 4445 од 11. септембра 2019. године за извођење вишкова радова и продужетак рока за извођења радова од 20 календарских дана, са овереним прегледом вишка радова. Вишак радова је настао услед неусаглашености пројектне документације са геодетским стањем на терену, што је условило измену пројектне документације. Због повећаног обима посла, временских прилика и промена технологије извођења радова захтеван је продужетак рока од 20 календарских дана.

Надзорни орган је доставио мишљење број 404-320/2019 од 12. септембра 2019. године којим се сагласио са свим наводима из захтева Извођача.

Инвеститор је доставио допис број 404-320/2019-II од 12. септембра 2019. године, којим је дао сагласност на вишкове радова и продужења уговореног рока. Истим дописом Инвеститор је изјавио да су средства за финансирање вишка радова обезбеђена у буџету за 2019. годину.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број 404-02-4/28/2019-11 од 23. септембра 2019. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 850.700,00 динара без ПДВ односно 1.020.840,00 динара са ПДВ као и сагласност на продужетак рока извођења радова за 20 календарских дана.

Вишак радова представља објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишак радова сматра уговореним радовима као и да је предвиђен чланом 17. Уговора. За вредност вишка радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

Продужење уговореног рока које је потребно за извођење вишка радова је предвиђено чланом 6. Уговора и представља објективан разлог за измену Уговора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-77/6/2019-11 од 17. маја 2019. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Драган Стевановић

