



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-124/12/2016-11

6. јун 2017. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-01-168/2016-02 од 10. октобра 2016. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-124/9/2016-11 од 28. септембра 2016. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 36/2016, Уговор број: 404-02-124/9/2016-11 од 28. септембра 2016. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Изградња коловоза саобраћајне инфраструктуре у индустријском парку „Бела Црква”, према техничкој документацији и предмеру који представља саставни део конкурсне документације. Предмет набавке су: припремни радови, земљани радови, израда коловозне конструкције, одводњавање и израда саобраћајне сигнализације
6. Место извршења: Индустријски парк „Бела Црква”
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45233140 - Радови на путевима
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: **Војводинапут–Панчево д.о.о, Панчево**, Ул. Жарка Зрењанина бр. 12, ПИБ 101055994, матични број 08129126
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: **28.025.445,00** динара без ПДВ односно **33.630.534,00** динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: **29.304.566,93** динара без ПДВ односно **35.165.480,32** динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 3. октобра 2016. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 36/2016, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи коловоза саобраћајне инфраструктуре у индустријском парку „Бела Црква”, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-124/9/2016-11 од 28. септембра 2016. године, код општине Бела Црква у својству Инвеститора под бројем: 037-432/2016-02 од 3. октобра 2016. године и код Војводинапут Панчево д.о.о, Панчево, Ул. Жарка Зрењанина бр. 12 у својству Извођача под бројем: 1/279 од 28. септембра 2016. године. Уговорена цена износи 28.025.445,00 динара без ПДВ односно 33.630.534,00 динара са ПДВ. Извођач је доставио Наручиоцу допис број: 1361 од 28. априла 2017. године, у ком наводи: да му је у току извођења радова Надзорни орган упутио налог за извођење вишкова радова који су функционално повезани са уговореним радовима, са чиме се Инвеститор сложио, да услед формалног и ненамерног пропуста, није поступио у складу са чланом 17. Уговора односно није обавестио Наручиоца о потреби за извођењем вишкова радова, те су вишкови радова изведени без сагласности Наручиоца, да је примопредаја радова извршена и да су Инвеститор и Наручилац примили све радове, укључујући и вишкове радова без примедба, те да би у конкретној ситуацији Наручилац могао да да накнадну сагласност на већ изведене вишкове радова и да би издавање сагласности од стране Наручиоца проузроковало озбиљне пословне последице по Извођача, јер без сагласности не би могао да се закључи анекс Уговора, без ког Инвеститор не би имао услова да исплати Извођачу вредност вишкова радова. Инвеститор је доставио Наручиоцу допис број: 037-90/2016-02 од 19. децембра 2016. године, у ком наводи да је уписом у грађевински дневник Извођачу дат налог од стране Инвеститора, а преко Надзорног органа, да изведе вишкове радова као и да су радови изведени у количинама које су представљене у обрачунским листовима грађевинске књиге као и у прегледу вишкова и мањкова радова број: 6947 од 8.12.2016. године, овереном од стране Извођача, Надзорног органа и Инвеститора. На основу прегледа вишкова и мањкова радова, констатован је вишак радова у износу од 1.976.296,15 динара без ПДВ, односно 2.371.555,38 динара са ПДВ и мањак радова у износу од 697.174,22 динара без ПДВ, односно 836.609,06 динара са ПДВ. Инвеститор је, у допису број: 037-90/2016-02 од 19. децембра 2016. године, дао сагласност на изведене вишкове радова и прихватио обавезу њиховог финансирања. Наручилац је размотрио све наведене околности и констатовао следеће: да су током извођења уговорених радова изведени и вишкови радова, по налогу и уз сагласност Надзорног органа и Инвеститора, да је Извођач, са тачним количинама и спецификацијом изведених вишкова радова, упознао Наручиоца након извршене примопредаје радова, да је извршена званична примопредаја радова али није сачињен коначан финансијски обрачун по основу Уговора, да Извођач није поступио у складу са чланом 17. Уговора јер није обавестио Наручиоца о вишковима радова али да је имао сагласност Надзорног органа и Инвеститора, тако да је несумњиво да је у питању технички пропуст Извођача у поступку реализације Уговора, да су валидном документацијом доказане количине изведених вишкова радова, које су приказане у прегледу вишкова и мањкова радова број: 6947 од 8.12.2016. године, да је неопходност извођења вишкова радова била очигледна и да се из свега наведеног може закључити да би Наручилац дао сагласност на захтев за одобравање вишкова радова да му је достављен благовремено. Наручилац је прихватио Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-17/15/2017-11 од 1. јуна 2017. године, којим се даје сагласност на констатоване вишкове радова у износу од 1.976.296,15 динара без

ПДВ, односно 2.371.555,38 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 697.174,22 динара без ПДВ, односно 836.609,06 динара са ПДВ. За износ вишкова радова односно разлике између констатованог вишка и мањка радова, увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

Вишкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-124/9/2016-11 од 28. септембра 2016. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР



Драган Стевановић