



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-159/13/2017-11

7. новембар 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), по овлашћењу број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-159/9/2017-11 од 19. септембра 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 36/2017, Уговор број: 404-02-159/9/2017-11 од 19. септембра 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Побољшање енергетске ефикасности објекта предшколске установе „Наша Радост“, општина Лучани
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: радови на рушењу, бетонски и армирачки радови, зидарски радови, покривачки радови, керамичарски радови, столарски радови, молерски радови, фасадерски радови и остали радови.
6. Место извршења радова: Општина Лучани
7. Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство, 45200000 - Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње 45400000 - Завршни грађевински радови
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Привредно друштво Грађевинар д.о.о. Ивањица, Бошка Петровића бр. 28 - носилац посла и Елкомс д.о.о. Београд, Јужни булевар бр. 144/303А - члан групе
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 18.998.116,00 динара без ПДВ, односно 22.797.739,20 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 21.038.132,00 динара без ПДВ, односно 25.245.758,40 динара са ПДВ
11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 21. септембра 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 36/2017, закључен је Уговор о извођењу радова на побољшању енергетске ефикасности објекта предшколске установе „Наша Радост“, општина Лучани, заведен код Наручиоца под бројем: 404-02-159/9/2017-11 од 19. септембра 2017. године, код Инвеститора под бројем: 400-449/2017 од 21. септембра 2017. године и код Извођача под бројем: 182/17 од 21. септембра 2017. године. Уговорена цена је износила 18.998.116,00 динара без ПДВ, односно 22.797.739,20 динара са ПДВ.

Извођач је дописом од 21. јула 2018. године затражио сагласност на извођење вишкова - мањкова радова и доставио је коначан преглед вишка - мањка радова. Вишкови радова су се појавили након скидања пода када је уочено да су цеви за грејање које се налазе испод пода у јако лошем стању и да би морале да се замене. Приликом скидања горњих слојева у поду, утврдило се да постоје две дебљине бетона од 8цм, уместо пројектом предвиђене једне дебљине. Потребно је било урадити армирање цементне кошуљице, које није било предвиђено пројектом, а које је неопходно из разлога што је кошуљица преко термичке изолације и преко великог броја канала за грејање постављена испод кошуљице а није предвиђена раније монтираним нестабилним бетонским плочама. Исто тако је неопходно било урадити сечење кошуљице за израду цеви грејања, па самим тим и армирања нове кошуљице. Једним делом дошло је до увећања одређених количина радова на крову, а другим делом и увећања одређених количина радова код неопходног опшивања око уграђене столарије. Такође, због накнадне израде водоводне мреже дошло је до разбијања постојеће зидне керамике, па је било неопходно урадити нову.

Мањкови радова су се јавили у моменту када се одустало од извођења дела фасадерских радова и због другог решења крова и изолације те је ламперија скинута и замењена гипскартонским плочама које су извођене преко другог уговора.

Надзорни орган (исто лице је и пројектант) је у свом допису од 24. јула 2018. године, дао сагласност на извођење вишкова – мањкова радова, на вишак радова у износу од 4.000.643,90 динара без ПДВ, односно 4.800.772,68 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 1.960.627,90 динара без ПДВ, односно 2.352.753,48 динара са ПДВ. Инвеститор је дописом број П-105/2018-01 од 16. октобра 2018. године доставио своју сагласност за извођење вишкова - мањкова радова на основу мишљења стручног надзора. У истом допису Инвеститор је изјавио и да ће финансирати непредвиђене - додатне радове из буџета општине Лучани за 2018. годину.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-4/52/2018-11 од 17. октобра 2018. године којим се даје сагласност на предложене вишкове и мањкове радова.

Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узанасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

#### Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-159/9/2017-11 од 19. септембра 2017. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Драган Стевановић