



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-67/13/2018-11

24. јун 2019. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-67/8/2018-11 од 5. јуна 2018. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 36/2018, Уговор број: 404-02-67/8/2018-11 од 5. јуна 2018. године
4. Предмет јавне набавке: Реконструкција, доградња и надоградња зграде дечијег вртића Полетарац у Чачку
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: грађевинско и грађевинско – занатски радови, радови на инсталацијама водовода и канализације, електро радови, радови на тел. и сигн. инсталацијама и остали радови.
6. Место извршења радова: Град Чачак
7. Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – грађевинарство, 45200000 – Радови на објектима или деловима објекта високоградње и нискоградње, 45454000 – Радови на реконструкцији, 45262800 – Радови на доградњи зграда.
8. Назив понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Биро за изградњу, инжењеринг и пројектовање „Рамарк“ Чачак, Чачак, Ул. Топличка бр. 17, ПИБ 101107597, матични број 52570425 - носилац посла и чланови групе понуђача „Универзал“ занатска задруга, Чачак, Ул. Браће Глишића бр. 7, ПИБ 101117599, матични број 07182279, „Marfisco“ d.o.o., Чачак, Ул. Војводе Степе бр. 178, ПИБ 101294944, матични број 06813364 и Ортел д.о.о., Чачак, Улица 603, ПИБ 109220197, матични број 21144452
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 26.463.333,48 динара без ПДВ, односно 31.756.000,18 динара са ПДВ.
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 28.207.404,08 динара без ПДВ, односно 33.848.884,90 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 6. јуна 2018. године, по спроведеном поступку јавне набавке број 36/2018, закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији, доградњи и надоградњи зграде дечијег вртића Полетарац у Чачку, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем 404-02-67/8/2018-11 од 5. јуна 2018. године. Уговорена цена је износила 26.463.333,48 динара без ПДВ, односно 31.756.000,18 динара са ПДВ.

Извођач се дописом од 4. априла 2019. године обратио Министарству привреде као Наручиоцу и граду Чачку као Инвеститору са захтевом за извођење вишкова-мањкова радова и доставио преглед вишка и мањка радова оверен од стране Надзорног органа. Приликом почетка извођења радова на објекту скидањем старих слојева са различитих зидова (малтер, дрвене облоге), установљено је да многи зидови не задовољавају пројектовану чврстину и стабилност и да као такви нису били сагледани у фази пројектовања. Такви елементи се морају срушити, уклонити и санирати што проузрокује вишак радова у погледу довођења објекта у претходно стање које је неопходно за наставак радова и завршетак реконструкције, доградње и надоградње објекта.

Надзорни орган је дописом од 14. маја 2019. године истакао да је у потпуности сагласан са предметним вишковима и мањковима радова.

Инвеститор – град Чачак је дописом број 454-14/18-П/4 од 21. маја 2019. године дао сагласност на захтев Извођача за извођење вишкова/мањкова радова наводећи да су средства за финансирање разлике између вишкова и мањкова радова у износу од 1.744.070,60 динара без ПДВ-а, односно 2.092.884,72 са ПДВ обезбеђена Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број 404-02-4/15/2019-11 од 12. јуна 2019. године, којим се предлаже давање сагласности на вишкове радова у износу од 2.601.467,18 динара без ПДВ, односно 3.121.760,62 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 857.396,58 динара без ПДВ, односно 1.028.875,90 динара са ПДВ.

Вишкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узансама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За износ разлике између вишкова и мањкова радова увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-67/8/2018-11 од 5. јуна 2018. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Драган Стевановић