



Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-126/9/2016-11

16. октобар 2017. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-126/7/2016-11 од 27. септембра 2016. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 39/2016, Уговор број: 404-02-126/7/2016-11 од 27. септембра 2016. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Изградња гасоводно дистрибутивне мреже у старој индустријској зони у Кикинди, према техничкој документацији и предмеру који представља саставни део конкурсне документације. Предмет набавке су: припремни радови, земљани радови, бетонски радови и остали радови.
6. Место извршења: Стара индустријска зона у Кикинди
7. Назив и ознака из општег речника набавке:
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство, 45231220 - Радови на изградњи гасовода
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци:
Група понуђача коју чине Инстел-Инжењеринг д.о.о, Нови Сад, Ул. Васе Стајића бр. 226, ПИБ 100717878, матични број 08696098 и АВ&СО GEOSYSTEMS d.o.o, Нови Сад, Ул. Васе Стајића бр. 30, ПИБ 104656747, матични број 20199083
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 11.791.735,70 динара без ПДВ односно 14.150.082,84 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: првобитна вредност уговора се не мења

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 30. септембра 2016. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 39/2016, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи гасоводно дистрибутивне мреже у старој индустријској зони у Кикинди, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-126/7/2016-11 од 27. септембра 2016. године, код града Кикинде у својству Инвеститора под бројем: V-352-554 од 29. септембра 2016. године и код Инстел-Инжењеринг д.о.о, Нови Сад, Ул. Васе Стајића бр. 226 у својству Извођача под бројем: 02-4581 од 30. септембра 2016. године. Инвеститор-град Кикинда је поднео Захтеву за продужење рока за извођење радова број V 031-8/2017 од 28. септембра 2017. године. У Захтеву је наведено да је након постигнутог договора на састанку који је одржан у просторијама ЈП „Србијагас“ дана 27. септембра 2017. године којем су присуствовали одговорни извођачи радова, стручни надзор, координатор извођења радова и директор Сектора дистрибуције ЈП „Србијагас“ сачињена нова динамика извођења радова према којој је рок за извођење радова потребно продужити за 30 календарских дана. У наведеном Записнику је констатовано да је постигнута сагласност по питању реалне динамике грађевинских и машинских радова где се предвиђа могућност напредовања грађевинских радова у мери 280м/дан (20 радних дана) и да је до дана 27. септембра 2017. године уграђено 1100 м гасоводне мреже и израђен ров за уградњу гасовода у дужини 1400м. Такође, постигнута је и сагласност уговореног извођача да периодично доставља геодетски снимак односно потврду ангажованог геодете о мери изведеног објекта гасовода, који ће бити саставни део недељног извештаја о стању предметних радова који ће се достављати Министарству привреде као Наручиоцу. Комисија за стручну подршку реализацији пројеката је утврдила да уговорена технологија градње није могућа услед непрецизног катастра подземних инсталација или недостатка истог, као и привремених и трајних заузећа јавних површина од стране власника суседних катастарских парцела. Услед свих околности, односно промене технологије констатовано је да је неопходан продужетак рока извођења радова за 30 календарских дана. Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-17/27/2017-11 од 4. октобра 2017. године, којим се даје сагласност на продужење уговореног рока извођења радова за 30 календарских дана.

Продужење уговореног рока је предвиђено чланом 6. Уговора и представља објективни разлог за измену Уговора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-126/7/2016-11 од 27. септембра 2016. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР



Драган Стевановић