



Република Србија  
**МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

Број: 404-02-248/10/2014-11

24. август 2015. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-248/6/2014-11 од 9. децембра 2014. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Број јавне набавке: 48/2014, Уговор број: 404-02-248/6/2014-11 од 9. децембра 2014. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Извођење радова на наставку изградње фискултурне сале „Мачванске средње школе”, општина Богатић  
Место извршења: општина Богатић
6. Назив и ознака из општег речника набавке: шифра 45212000 – Радови на изградњи зграда за рекреативне активности, спорт, културу, смештај и угоститељство, шифра 45212200 – Радови на изградњи спортских објеката
7. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: ГП „Тончев Градња” д.о.о, Сурдулица, Ул. 5. септембар бр. 5
8. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 26.469.144,50 динара без ПДВ односно 31.762.973,40 динара са ПДВ
9. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 26.770.094,50 динара без ПДВ односно 32.124.113,40 динара са ПДВ

10. Објективни разлози за измену уговора: Објективни разлози за измену уговора предвиђени су Посебним узансама о грађењу и предметним уговором, а односе се на вишкове радова и продужење уговореног рока.
- У току реализације Уговора констатована је потреба за извођењем вишкова радова. На предлог Извођача, уз сагласност надзорног органа, Корисника и Наручиоца, према процедури из члана 17. Уговора, одобрено је извођење вишкова радова по уговореним једиичним ценама за предметне позиције. За вредност вишкова радова, увећаван је укупан износ уговорене цене, на терет Корисника.
- На предлог Извођача, уз сагласност надзорног органа, Корисника и Наручиоца, према процедури из члана 5. Уговора, одобрено је продужење уговореног рока за 10 календарских дана за потребе извођења вишкова радова.

### Образложење

Дана 12. децембра 2014. године између Министарства привреде у својству Наручиоца, Општине Богатић у својству Корисника и ГП „Тончев Градња” д.о.о, Сурдулица, Ул. 5. септембар бр. 5 у својству Извођача, по спроведеном поступку јавне набавке број 48/2014, закључен је Уговор о извођењу радова на наставку изградње физкултурне сале „Мачванске средње школе”, општина Богатић, заведен код Наручиоца под бројем: 404-02-248/6/2014-11 од 9. децембра 2014. године, код Корисника под бројем: 400-150/2010-01 од 10. децембра 2014. године и код Извођача под бројем: 283 од 12. децембра 2014. године.

Извођач је доставио надзорном органу допис број: 123/5 од 11. јуна 2015. године, са табеларним приказом вишкова радова.

Корисник је, дописом број: 400-150/2010-01 од 20. јула 2015. године, дао сагласност за вишкове радова и потврдио обезбеђење средстава за њихово финансирање из буџета Општине Богатић за 2015. Годину.

Извођач је, дописом број: 153/8 од 20. јула 2015. године, навео да је рок за извођење вишкова радова 10 дана.

Надзорни орган је, дана 28. јула 2015. године, писаним путем дао мишљење – сагласност са разлозима настанка вишкова радова и сагласност са роком за извођење вишкова радова од 10 дана.

Корисник је, дописом број: 400-150/2010-01 од 30. јула 2015. године, дао сагласност за продужење рока за извођење вишкова радова од 10 дана.

На основу копија листова грађевинског дневника од 25. марта 2015. године када је уписано увођење у посао и од 12. јуна 2015. године када је уписано обустављање радова до уговарања вишкова и додатних радова, констатовано да уговорени рок од 90 календарских дана није истекао.

Уговорена цена износи 26.469.144,50 динара без ПДВ односно 31.762.973,40 динара са ПДВ

Вишкови радова износе 300.950,00 динара без ПДВ односно 361.140,00 динара са ПДВ, за који износ се повећава укупна вредност Уговора а на терет Корисника.

На предлог Извођача, уз сагласност надзорног органа, Корисника и Наручиоца, одобрено је продужење уговореног рока за 10 календарских дана, за потребе извођења вишкова радова.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 119-01-196/12/2015-11 од 30. јула 2015. године, којим се даје сагласност на вишкове радова и продужење уговореног рока за 10 календарских дана, по предметном уговору.

На основу свега изнетог, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-248/6/2014-11 од 9. децембра 2014. године.

