



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-277/12/2014-11

24. август 2015. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-277/8/2014-11 од 17. децембра 2014. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Број јавне набавке: 54/2014, Уговор број: 404-02-277/8/2014-11 од 17. децембра 2014. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Извођење радова на изградњи саобраћајнице „Индустриска 1” у индустријској зони „Минел” у Туприји
Место извршења: Туприја
6. Назив и ознака из општег речника набавке: шифра 45233140 - Радови на путевима, шифра 45240000 – Радови на изградњи хидро-грађевинских објеката
7. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Transkor Eksport-Import d.o.o, Параћин, Ул. Шумадијска бб – носилац посла и ВП „Туприја” а.д, Туприја, Ул. Цара Лазара бр. 109. – члан групе
8. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 54.482.624,00 динара без ПДВ односно 65.379.148,80 динара са ПДВ
9. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 59.117.966,75 динара без ПДВ односно 70.941.560,10 динара са ПДВ

10. Објективни разлози за измену уговора: Објективни разлози за измену уговора предвиђени су Посебним узансама о грађењу и предметним уговором, а односе се на мањкове и вишкове радова и продужење уговореног рока. У току реализације Уговора констатовани су мањкови радова и потреба за извођењем вишкова радова. На предлог Извођача, уз сагласност надзорног органа, Инвеститора и Наручиоца, према процедури из члана 17. Уговора, одобрено је извођење вишкова радова по уговореним једичним ценама за предметне позиције. Такође, констатовани су мањкови радова. На основу разлике између вредности вишкова и мањкова радова, увећаван је укупан износ уговорене цене, на терет Инвеститора. На предлог Извођача, уз сагласност надзорног органа, Инвеститора и Наручиоца, према процедури из члана 5. Уговора, одобрено је продужење уговореног рока за 45 календарских дана.

Образложење

Дана 29. децембра 2014. године између Министарства привреде у својству Наручиоца, Општине Ћуприја у својству Инвеститора и групе понуђача коју чине Transkor Eksport-Import d.o.o, Параћин, Ул. Шумадијска бб – носилац посла и ВП „Ћуприја” а.д, Ћуприја, Ул. Цара Лазара бр. 109 – члан групе у својству Извођача, по спроведеном поступку јавне набавке број 54/2014, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи саобраћајнице „Индустриска 1” у индустријској зони „Минел” у Ћуприји, заведен код Наручиоца под бројем: 404-02-277/8/2014-11 од 17. децембра 2014. године, код Инвеститора под бројем: 400-326/14-01 од 29. децембра 2014. године и код Извођача под бројем: 4310 од 29. децембра 2014. године.

Извођач је доставио Наручиоцу, Инвеститору и Надзорном органу допис број: 1832 од 10. јуна 2015. године, са табеларним прегледом вишкова и мањкова радова и захтевом за продужетак рока за 45 календарских дана.

Надзорни орган је, дописом број: 1231/01 од 17. јула 2015. године, дао сагласност за вишкове радова и продужење рока од 45 дана.

Инвеститор је, дописом број: 400-195/2015-01 од 20. јула 2015. године, дао сагласност на вишкове радова и на продужење рока од 45 дана.

Инвеститор је, дописом број 400-326/2014-01 од 30. јула 2015. године, обавестио Наручиоца да су средства за финансирање вишкова радова обезбеђена Одлуком о буџету Општине Ћуприја за 2015. годину.

На основу копија листова грађевинског дневника констатовано је да је почев од дана увођења у посао до дана 9. јула 2015. године када је уписана обустава радова до уговарања вишкова радова, у грађевински дневник уписивано привремено обустављање радова, тако да уговорени рок од 120 календарских дана није истекао.

Уговорена цена износи 54.482.624,00 динара без ПДВ односно 65.379.148,80 динара са ПДВ.

Вишкови радова износе 4.728.557,75 динара без ПДВ односно 5.674.269,30 динара са ПДВ а мањкови радова износе 93.215,00 динара без ПДВ односно 111.858,00 динара са ПДВ, тако да разлика између вредности вишкова и мањкова радова износи 4.635.342,75 динара без ПДВ односно 5.562.411,30 динара са ПДВ, за који износ се повећава укупна вредност Уговора а на терет Инвеститора.

На предлог Извођача, уз сагласност надзорног органа, Инвеститора и Наручиоца, одобрено је продужење уговореног рока за 45 календарских дана.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 119-01-196/14/2015-11 од 12. августа 2015. године, којим се даје сагласност на вишкове и мањкове радова и продужење уговореног рока за 45 календарских дана, по предметном уговору

На основу свега изнетог, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-277/8/2014-11 од 17. децембра 2014. године.



МИНИСТАР

Жељко Сергић