



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-154/8/2016-11
31. јануар 2017. године
Кнеза Милоша 20
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број 021-02-168/2016-02 од 10. октобра 2016. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-154/6/2016-11 од 20. октобра 2016. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Отворени поступак јавне набавке број: 58/2016, Уговор број: 404-02-154/6/2016-11 од 20. октобра 2016. године
4. Предмет јавне набавке: Реконструкција и доградња објекта „Центар за развој локалних услуга социјалне заштите”, град Врање
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Предмет набавке су грађевински и грађевинско-занатски радови, радови на водоводу и канализацији, радови на електроинсталацијама и машински радови.
6. Место извршења радова: град Врање
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство; 45200000 - Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: ГПД Банковић д.о.о, Црна Трава, Ул. Милентија Поповића бб, ПИБ 104174747, матични број 20042877
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 5.874.163,90 динара без ПДВ односно 7.048.996,68 динара са ПДВ

10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 6.099.585,65 динара без ПДВ односно 7.319.502,78 динара са ПДВ.

11. Објективни разлози за измену уговора: Наручилац, град Врање у својству Корисника и Извођач су закључили Уговор о извођењу радова на реконструкцији и доградњи објекта „Центар за развој локалних услуга социјане заштите“, град Врање, заведен код Наручиоца под бројем: 404-02-154/6/2016-11 од 20. октобра 2016. године. У току реализације Уговора, понуђач ГПД Банковић д.о.о, Црна Трава је путем дописа број: 1004/16, 1004-1/16, 1004-2/16 од 26. децембра 2016. обавестио Наручиоца да је у току реализације уговорених радова дошло до појаве вишкова и мањкова радова, те да су радови обустављени дана 25. децембра 2016. године, до добијања сагласности на извођење вишкова радова. Уз наведене дописе Извођач је доставио табеларни преглед вишкова и мањкова радова оверен од стране надзорног органа, као и захтев за продужење рока извођења радова од 10 календарских дана. Вишкови радова износе 369.609,50 динара без ПДВ, односно 443.531,40 динара са ПДВ, а мањкови радова износе 144.187,75 динара са ПДВ, односно 173.025,30 динара са ПДВ.

На захтев Извођача, сагласност на извођење вишкова радова и продужење рока извођења радова од 10 календарских дана је дао Надзорни орган, дописом број 5/2016 од 30. децембра 2016. године, са образложењем да је неопходно извођење ових радова како би се објекат завршио и омогућило његово коришћење.

Дописом број 2016/018 од 30. децембра 2016. године Корисник је дао сагласност за извођење вишкова радова и доставио изјаву о финансирању вишкова радова, а дописом број 40-550/2016-18 од 23.1.2017. године дао је сагласност на продужетак рока извођења радова од 10 календарских дана. На основу копија листова грађевинског дневника констатовано да уговорени рок од 45 календарских дана од дана увођења у посао није истекао.

На основу достављене документације, према процедури из члана 6. и члана 17. Уговора, а у складу са Посебним узансама о грађењу, Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-17/1/2016-11 од 25. јануара 2017. године, за извођење вишкова радова у износу од 369.609,50 динара без ПДВ, односно 443.531,40 динара са ПДВ и мањкова радова у износу од 144.187,75 динара са ПДВ, односно 173.025,30 динара са ПДВ и продужење уговореног рока извођења радова за додатних 10 календарских дана.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-154/6/2016-11 од 20. октобра 2016. године .

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Драган Стевановић