



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-155/10/2017-11

9. јануар 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-155/8/2017-11 од 19. септембра 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 63/2017, Уговор број: 404-02-155/8/2017-11 од 19. септембра 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова на реконструкцији локалног пута до Велике Каменице, прва фаза, општина Кладово
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: припремни радови, земљани радови, радови на коловозној конструкцији и други радови
6. Место извршења: општина Кладово
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45233140 - Радови на путевима, 45454000 - Радови на реконструкцији
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Strabag d.o.o, Београд - Огранак ПЗП Зајечар, Зајечар, Ул. Генерала Гамбете бр. 68, ПИБ 101328839, матични број 07189826
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: **15.097.001,04** динара без ПДВ, односно **18.116.401,25** динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: **16.187.809,85** динара без ПДВ, односно **19.425.371,82** динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 27. септембра 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 63/2017, закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији локалног пута до Велике Каменице, прва фаза, општина Кладово, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-155/8/2017-11 од 19. септембра 2017. године, код Општине Кладово у својству Инвеститора под бројем: 401-135/2017- II од 20. септембра 2017. године и код Strabag d.o.o, Београд - Огранак ПЗП Зајечар, Зајечар, Ул. Генерала Гамбете бр. 68 у својству Извођача под бројем: 1742 од 27. септембра 2017. године. Уговорена цена је износила 15.097.001,04 динара без ПДВ, односно 18.116.401,25 динара са ПДВ. Извођач је, Инвеститору и Надзорном органу, доставио захтев за сагласност на извођење вишкова и мањкова радова са табеларним прегледом уговорених, вишкова и мањкова радова број: 2268 од 29. новембра 2017. године, овереним од стране одговорног извођача радова, Надзорног органа и Инвеститора као и захтев за продужетак рока за завршетак радова број: 2338 од 6. децембра 2017. године. Надзорни орган и Инвеститор су, дописом број: 344-60-1/2017-II од 29. новембра 2017. године, дали сагласност за извођење вишкова и мањкова радова који су табеларно приказани од стране Извођача и дописом број: 401-135-1/2017-II од 8. децембра 2017. године сагласност да се продужи рок за завршетак радова за седам календарских дана. Разлика између вредности вишкова и мањкова радова износи 1.090.808,81 динара без ПДВ, односно 1.308.970,57 динара са ПДВ. Инвеститор је, у допису број: 344-60-3/2017-II од 8. јануара 2018. године, навео да су средства у износу од 1.308.970,57 динара, која представљају разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ, обезбеђена Одлуком о буџету општине Кладово за 2018. годину. Инвеститор је, целокупну наведену документацију, доставио Наручиоцу. Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-17/38/2017-11 од 15. децембра 2017. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 2.902.724,75 динара без ПДВ, односно 3.483.269,70 динара са ПДВ и мањкове радова у износу од 1.811.915,94 динара без ПДВ, односно 2.174.299,13 динара са ПДВ као и сагласност на продужење рока извођења радова од седам календарских дана. Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора. Продужење уговореног рока је предвиђено чланом 6. Уговора и представља објективни разлог за измену Уговора.

#### Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-155/8/2017-11 од 19. септембра 2017. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР  
Драган Стевановић

