



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-136/11/2016-11  
12. децембар 2016. године  
Кнеза Милоша 20  
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-136/7/2016-11 од 4. октобра 2016. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Отворени поступак јавне набавке број: 65/2016, Уговор број: 404-02-136/7/2016-11 од 4. октобра 2016. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Реконструкција локалног пута Мионица - Кључ, општина Мионица, према техничкој документацији и предмеру који представља саставни део конкурсне документације. Предмет набавке су радови на: земљани радови, одбејкти и одводњавање и горњи строј
6. Место извршења: Општина Мионица
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство; 45233140 - Радови на путевима
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Шумадијапут д.о.о. Рипањ-Београд, Ул. Авалска бр. 167, ПИБ 101744042, матични број 07461461
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 11.768.912,50 динара без ПДВ односно 14.122.695,00 динара са ПДВ

10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 12.863.441,65 динара без ПДВ односно 15.436.129,98 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: У току реализације Уговора констатована је потреба за извођењем вишкова радова у позицији: земљани радови - санација девастираних површина од додатних 2.211,17 m<sup>2</sup>. На предлог Извођача, уз сагласност надзорног органа, Инвеститора и Наручиоца, према процедури из члана 17. Уговора а у складу са Посебним узансама о грађењу, одобрено је извођење вишкова радова, по уговореној једиичној цени за предметну позицију. На основу вредности вишкова радова, увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

Вишкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узансама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора.

### Образложење

Дана 5. октобра 2016. године, између Министарства привреде у својству Наручиоца, Општине Мионица у својству Инвеститора и Шумадијапут д.о.о. Рипањ-Београд, Ул. Авалска бр. 167 у својству Извођача, по спроведеном поступку јавне набавке број 65/2016, закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији локалног пута Мионица-Кључ, Општина Мионица, заведен код Наручиоца под бројем: 404-02-136/7/2016-11 од 4. октобра 2016. године, код Инвеститора под бројем: 352-158 од 5. октобра 2016. године и код Извођача под бројем: 2749 од 5. октобра 2016. године (у даљем тексту: Уговор).

Уговорена цена износи 11.768.912,50 динара без ПДВ односно 14.122.695,00 динара са ПДВ.

Извођач је доставио Наручиоцу допис број: 3231 од 21. новембра 2016. године, којим захтева одобрење вишкова радова у позицији: земљани радови - санација девастираних површина од додатних 2.211,17 m<sup>2</sup>, вредности 1.094.529,15 динара без ПДВ. У прилогу дописа, достављена је Спецификација девастираних места за санацију која је затечена обиласком терена, потписана и оверена од стране надзорног органа.

Вишак радова износи 1.094.529,15 динара без ПДВ односно 1.313.434,98 динара са ПДВ.

Инвеститор је, дописом број: 352-186/2016 од 23. новембра 2016. године, дао сагласност за извођење вишкова радова – девастиране површине за санацију од 2.211,17 m<sup>2</sup>, вредности 1.094.529,15 динара без ПДВ.

Инвеститор је, дописом број: сл/2016 од од 24. новембра 2016. године, потврдио да су средства за финансирање вишкова радова обезбеђена Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету општине Мионица за 2016. годину.

На основу копија листова грађевинског дневника констатовано је да уговорени рок од 29 календарских дана од дана увођења у посао није истекао.

Имајући у виду наведено, Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-19/8/2016-11 од 30. новембра 2016. године, којим се даје сагласност на вишкове радова по Уговору, у износу од 1.094.529,15 динара без ПДВ односно 1.313.434,98 динара са ПДВ.

На основу свега изнетог, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-136/7/2016-11 од 4. октобра 2016. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР  
  
Драган Стевановић

