



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-140/14/2016-11
5. јун 2017. године
Кнеза Милоша 20
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-01-168/2016-02 од 10. октобра 2016. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-140/10/2016-11 од 18. октобра 2016. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 67/2016, Уговор број: 404-02-140/10/2016-11 од 18. октобра 2016. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Реконструкција саобраћајнице са инфраструктуром у Улици 7. јула, Град Панчево, према техничкој документацији и предмеру који представља саставни део конкурсне документације. Предмет набавке су радови на саобраћајници, водоводу, фекалној канализацији, кишној канализацији, електроенергетским инсталацијама – јавном осветљењу, саобраћајној сигнализацији, озелењавању и заштити гасовода.
6. Место извршења: Град Панчево
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45233140 - Радови на путевима
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: **Војводинапут–Панчево д.о.о, Панчево**, Ул. Жарка Зрењанина бр. 12, ПИБ 101055994, матични број 08129126 са подизвођачем **ГП Finnet-inženjering d.o.o, Панчево**, Ул. Спољностарчевачка бр. 101, ПИБ 101864347, матични број 08345830 и подизвођачем **Елит д.о.о, Рума**, ПТЦ Детелина, локал 10, ПИБ 101339533, матични број 08437327
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 101.661.612,28 динара без ПДВ односно 121.993.934,74 динара са ПДВ

10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: првобитна вредност уговора се не мења

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 18. октобра 2016. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 67/2016, закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији саобраћајнице са инфраструктуром у Улици 7. јула, Град Панчево, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-140/10/2016-11 од 18. октобра 2016. године, код града Панчева у својству Инвеститора под бројем: IV-12-401-42/2016 из октобра 2016. године и код Војводинапут–Панчево д.о.о, Панчево (који наступа са подизвођачима ГП Finnet-inženjering d.o.o, Панчево, Ул. Спољностарчевачка бр. 101 и Елит д.о.о, Рума, ПТЦ Детелина, локал 10) у својству Извођача под бројем: 1/299 од 18. октобра 2016. године. У складу са процедуром дефинисаном чланом 6. Уговора, Извођач поднео захтев за продужетак уговореног рока број: 1276-3 од 21. априла 2017. године, за 11 календарских дана. Извођач је навео да је, због неблаговременог полагања каблова ЕПС-а и СББ-а, радове на рушењу и ископима за коловозну конструкцију и пешачким стазама уместо планираног 27. марта 2017. године започео 7. априла 2017. године, што је констатовано у грађевинском дневнику. Надзорни орган је, у мишљењу број: 03-131/2017-1/4 од 24. априла 2017. године, дао сагласност за продужетак рока од 11 календарских дана. Инвеститор је, у допису број: IV-12-401-42/2016 од 26. априла 2017. године, дао сагласност и прихватио захтев Извођача број: 1276-3 од 21. априла 2017. године. Извођач је поднео Допуну захтева број: 1545 од 12. маја 2017. године, за продужетак рока од 20 календарских дана. Извођач је навео да, због радова које изводи ЕПС на истој локацији, није у могућности да у планираном року изведе радове на асфалтирању коловоза и пешачких стаза, поплочавању паркинг места и друге уговорене радове. Надзорни орган је, у мишљењу број: 03-131/2017-1/5 од 15. маја 2017. године, дао сагласност на Допуну захтева Извођача. Инвеститор је, у допису број: IV-12-401-42/2016 од 16. маја 2017. године, дао сагласност и прихватио Допуну захтева Извођача број: 1545 од 12. маја 2017. године. Укупан продужетак уговореног рока по Захтеву број: 1276-3 од 21. априла 2017. године и Допуни захтева број: 1545 од 12. маја 2017. године износи 31 календарски дан. Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-17/14/2017-11 од 19. маја 2017. године, којим се даје сагласност на продужење уговореног рока извођења радова за 31 календарски дан.

Продужење уговореног рока је предвиђено чланом 6. Уговора и представља објективни разлог за измену Уговора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-140/10/2016-11 од 18. октобра 2016. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР



Драган Стевановић