



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-172/12/2017-11

29. мај 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), по овлашћењу број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-172/9/2017-11 од 10. октобра 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 75/2017, Уговор број: 404-02-172/9/2017-11 од 10. октобра 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова на реконструкцији Спомен-парка „Брдо Мира”, општина Горњи Милановац
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Архитектонско грађевински радови, радови на озелењавању, радови на водоводу и канализацији, радови на електроенергетским инсталацијама и други радови
6. Место извршења радова: Спомен-парк „Брдо Мира”, општина Горњи Милановац
7. Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – грађевинарство; 45212314 Радови на изградњи историјских споменика или спомен кућа, 45454000 – Радови на реконструкцији
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: носилац посла Гранит Плус д.о.о, Севојно, Драгачевска бб и члан групе Standard Invest Group d.o.o, Београд, Ул. Сазонова бр. 106
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 38.627.660,02 динара без ПДВ, односно 46.353.192,02 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 40.760.820,65 динара без ПДВ, односно 48.912.984,78 динара са ПДВ
11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 12. октобра 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 75/2017, закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији Спомен-парка „Брдо Мира”, општина Горњи Милановац,

заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-172/9/2017-11 од 10. октобра 2017. године, код општине Горњи Милановац у својству Инвеститора под бројем: 1-401-493/2017 од 11. октобра 2017. године и код носиоца посла групе понуђача коју чине Гранит Плус д.о.о, Севојно, Драгачевска бб и Standard Invest Group d.o.o, Београд, Ул. Сазонова бр. 106 у својству Извођача под бројем: 506/04 од 12. октобра 2017. године. Уговорена цена је износила 38.627.660,02 динара без ПДВ, односно 46.353.192,02 динара са ПДВ.

Извођач је доставио допис број: 134/05 од 21. марта 2018. године са захтевом за продужење уговореног рока и табеларним прегледом уговорених радова, вишка и мањка радова, потписаним и овереним од стране одговорног извођача радова и надзорних органа. Извођач и надзорни орган су сачинили хронологију извођења радова на основу података из грађевинског дневника, на основу које је констатовано да су, од уговореног рока од 140 календарских рада, радови извођени укупно 63 календарска дана а да је остатак била обустава радова која траје и даље односно до добијања сагласности за извођење вишкова радова, тако да сагласно члану 5. Уговора није потребно продужење уговореног рока, будући да је Извођачу преостало 77 календарских дана за извођење радова. Надзорни органи су дали писани коментар на предложени продужетак рока од стране Извођача, којим су потврдили да је преостали рок од 77 календарских дана довољан за извођење преосталих радова узимајући у обзир и вишак радова. Пројектант је дао писано мишљење да за потребе извођења вишка радова односно мањак радова није потребна сагласност пројектанта, са којим су се сагласили надзорни органи. Надзорни органи су појединачно, свако из своје области, дали писано образложење – сагласност за извођење вишка односно мањак радова. Инвеститор је, дописом број: 1-401-493/2017-2 од 27. априла 2018. године, дао сагласност на извођење вишка радова односно за мањак радова као и у погледу продужетка рока и потврдио да су средства за исплату вишка радова обезбеђена буџетом Инвеститора за 2018. годину

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-4/21/2018-11 од 9. маја 2018. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 6.302.852,23 динара без ПДВ, односно 7.563.422,68 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 4.169.691,60 динара без ПДВ, односно 5.003.629,92 динара са ПДВ.

Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-172/9/2017-11 од 10. октобра 2017. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Драган Стевановић