



**Република Србија**  
**МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

Број: 404-02-180/10/2016-11  
15. август 2017. године  
Кнеза Милоша 20  
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године, доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-180/6/2016-11 од 29. новембра 2016. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 82/2016, Уговор број: 404-02-180/6/2016-11 од 29. новембра 2016. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Радови на реконструкцији градских улица у Бајиној Башти, према техничкој документацији и предмеру који представља саставни део конкурсне документације. Предмет набавке су: претходни радови, земљани радови и други радови
6. Место извршења: општина Бајина Башта
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45454000 - Радови на реконструкцији, 45233140 – Радови на путевима
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Носилац посла Нови Пазар – Пут а.д., Нови Пазар, Ул. Шабана Коче бр. 67, ПИБ 100744723, матични број 07195303 и члан групе МПП Јединство а.д., Севојно, Ул. Првомајска бб, ПИБ 102136136, матични број 07188307
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 19.969.772,00 динара без ПДВ, односно 23.963.726,40 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 21.380.026,00 динара без ПДВ односно 25.656.031,20 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 5. децембра 2016. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 82/2016, закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији градских улица, општина Бајина Башта, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-180/6/2016-11 од 29. новембра 2016. године, код општине Бајина Башта у својству Инвеститора под бројем: 01-400-344/2016 од 5. децембра 2016. године и код групе понуђача коју чине Нови Пазар Пут а.д, Нови Пазар, Ул. Шабана Коче бр. 67, ПИБ 100944723, матични број 07195303 и МПП Јединство а.д., Севојно, Ул. Првомајска бб, ПИБ 102136136, матични број 07188307 у својству Извођача под бројем: 9857 од 5. децембра 2016. године. Уговорена цена је износила 19.969.772,00 динара без ПДВ, односно 23.963.726,40 динара са ПДВ.

У складу са процедуром дефинисаном чланом 17. Уговора, Извођач је доставио Инвеститору допис број: 3673 од 11. јула 2017. године са прегледом накнадних-непредвиђених радова и процењеним вишком радова, са захтевом за давање сагласности за њихово извођење. Надзорни орган је, у допису од 11. јула 2017. године, дао мишљење да су неопходни-обавезни предложени вишкови и непредвиђени радови док је у допису број: сл./2017.г. од 13. јула 2017. године навео да је потребно тражити сагласност од одговорног пројектанта за предложене вишкове и накнадне радове. Главни пројектант је, на основу дописа Извођача број: 3673 од 11. јула 2017. године и мишљења надзорног органа, дао писану сагласност за измене у пројектној документацији односно сагласност са свим предложеним вишковима и непредвиђеним радовима. Инвеститор је, дописом број: 400-256/2017-02 од 11. јула 2017. године, дао сагласност за извођење вишкова радова у износу од 1.410.254,00 динара без ПДВ а дописом број: 400-256/2017-04 од 11. јула 2017. године потврдио да ће средства за финансирање вишка радова бити обезбеђена из средстава текуће буџетске резерве општине Бајина Башта.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-17/17/2017-11 од 31. јула 2017. године, којим се даје сагласност на вишкове радова по Уговору у износу од 1.410.254,00 динара без ПДВ, односно 1.692.304,80 динара са ПДВ.

Вишкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За износ вишкова радова увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

#### Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-180/6/2016-11 од 29. новембра 2016. године.

Државни секретар  
Драган Стевановић

