



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-179/22/2016-11
17. јул 2017. године
Кнеза Милоша 20
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-93/2017-02 од 6. јула 2017. године, доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-179/11/2016-11 од 7. децембра 2016. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 83/2016, Уговор број: 404-02-179/11/2016-11 од 7. децембра 2016. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Радови на изградњи улице Бошка Бухе са атмосферском канализацијом, општина Бабушница, према техничкој документацији и предмеру који представља саставни део конкурсне документације. Предмет набавке су: радови на саобраћајницама (земљани, коловозна конструкција), радови на атмосферској канализацији (грађевински, земљани, монтажни)
6. Место извршења: општина Бабушница
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45233140 - Радови на путевима, 45232410 - Радови на канализационој мрежи
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Носилац посла Перица Јовић предузетник Експлоатација песка и шљунка и превоз робе АБ КОП, Власотинце, Орашачки пут бб, ПИБ 103225925, матични број 56165550 и члан групе АД Нови Пазар Пут, Нови Пазар, Ул. Шабана Коче бр. 67, ПИБ 100944723, матични број 07195303

9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 34.012.215,10 динара без ПДВ, односно 40.814.658,12 динара са ПДВ, по основу Анекса I Уговора: 34.364.665,10 динара без ПДВ односно 41.237.598,10 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 34.774.415,10 динара без ПДВ односно 41.729.298,12 динара са ПДВ
11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 9. децембра 2016. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 83/2016, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи улице Бошка Бухе са атмосферском канализацијом, општина Бабушница, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-179/11/2016-11 од 7. децембра 2016. године, код општине Бабушница у својству Инвеститора под бројем: 404-77/2016-1 од 9. децембра 2016. године и код групе понуђача коју чине носилац посла Перица Јовић предузетник Експлоатација песка и шљунка и превоз робе АБ КОП, Власотинце, Орашачки пут бб, ПИБ 103225925, матични број 56165550 и члан групе АД Нови Пазар Пут, Нови Пазар, Ул. Шабана Коче бр. 67, ПИБ 100944723, матични број 07195303 у својству Извођача под бројем: 226/2016 од 9. децембра 2016. године, са Анексом I Уговора заведеним код Наручиоца под бројем: 404-02-179/17/2016-11 од 16. маја 2017. године, код Инвеститора под бројем: 404-78/2017-1 од 17. маја 2017. године и код Извођача под бројем: 89/2017 од 17. маја 2017. године. Уговорена цена је износила 34.012.215,10 динара без ПДВ, односно 40.814.658,12 динара са ПДВ односно 34.364.665,10 динара без ПДВ односно 41.237.598,10 динара са ПДВ.
- У складу са процедуром дефинисаном чланом 17. Уговора, Извођач је доставио захтев за извођење вишкова радова са уговореним ценама број: 134/2017 од 21. јуна 2017. године са табеларним прегледом вишкова, мањкова и неуговорених радова, овереним од стране одговорног извођача радова и надзорног органа. Извођач је, у достављеном захтеву, навео да ће бити потребно продужење уговореног рока за три дана. Надзорни орган је у допису-мишљењу од 23. јуна 2017. године предложио прихватање захтева Извођача као и продужење уговореног рока.
- Одговорни пројектант је, дописом од 28. јуна 2017. године, дао сагласност за извођење вишкова радова. Општина Бабушница је, закључком број: 06-53-1/2017-3 од 28. јуна 2017. године, дала сагласност за извођење вишкова радова као и продужење уговореног рока и уједно потврдила да ће средства за њихово финансирање бити обезбеђена са позиција текуће буџетске резерве општине. Увидом у досадашњу хронологију извођења радова као и предвиђену динамику до завршетка радова, констатовано је да није потребно продужење уговореног рока за три дана како је Извођач захтевом тражио. Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-17/16/2017-11 од 7. јула 2017. године, којим се даје сагласност на вишкове радова по Уговору у износу од 409.750,00 динара без ПДВ, односно 491.700,00 динара са ПДВ.
- Вишкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За износ вишкова радова увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса II Уговора о извођењу радова број: 404-02-179/11/2016-11 од 7. децембра 2016. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Драган Стевановић

