



Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-196/20/2016-11

11. октобар 2017. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-196/10/2016-11 од 27. децембра 2016. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 84/2016, Уговор број: 404-02-196/10/2016-11 од 27. децембра 2016. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: грађевинско занатски радови, радови на инсталацији водовода и канализације, електроинсталатерски радови, радови на машинским инсталацијама, радови на телекомуникационим инсталацијама
6. Место извршења: Општина Кула
7. Назив и ознака из општег речника набавке:
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство,
45215000 - Радови на изградњи зграда у функцији здравствених и социјалних служби, крематоријума и јавних тоалета
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци:
Keј д.о.о. Ваљево, Владике Николаја 296, ПИБ 100068813, матични број 07367236
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 108.242.521,45 динара без ПДВ, односно 129.891.025,74 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: првобитна вредност уговора се не мења

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 30. децембра 2016. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 84/2016, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи здравственог објекта специјалистичких служби са пасарелом Дома здравља, општина Кула, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-196/10/2016-11 од 27. децембра 2016. године, код општине Кула у својству Инвеститора под бројем: 1-03-50-2/2016 од 30. децембра 2016. године и код Кеј д.о.о. Ваљево, Владике Николаја 29б у својству Извођача под бројем: 563/16-U од 29. децембра 2016. године. У складу са процедуром дефинисаном чланом 6. Уговора, Извођач је поднео захтев за продужетак уговореног рока број: 1179-2/17-1 од 16. септембра 2017. године, за 10 календарских дана. Извођач је навео да је, приликом израде прикључка новог објекта Дома здравља на канализациону мрежу, затечено стање на терену показивало да је потребно да се и стари објекат прикључи на нову канализациону мрежу. У захтеву је наведено и да је неопходна израда темеља и канала за инсталације рендген уређаја, јер ће се стари рендген уређаји преместити из старог у нови објекат Дома здравља. Надзорни орган је дана 15. септембра 2017. године дао сагласност за продужетак рока од 10 календарских дана. Инвеститор је, у допису број: 03-50-2/2016 од 28. септембра 2017. године, дао сагласност на извођење наведених радова на објекту и продужетак рока за извођење радова од 10 календарских дана. Наручилац, утврђујући све околности које су довеле до неопходности продужетка рока за извођење радова, је сматрао да постоји реална потреба за продужетком рока извођења радова за 15 календарских дана. У прилог томе говори чињеница да није постојао катастар подземних инсталација, те је било потребно утврдити место прикључка новог објекта, као и да је било неопходно допунити пројекат у смислу прилагођавања потребама старог рендген уређаја чије се премештање морало извршити по захтеву Дома здравља. Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-17/26/2017-11 од 3. октобра 2017. године, којим се даје сагласност на продужење уговореног рока извођења радова за 15 календарских дана. Продужење уговореног рока је предвиђено чланом 6. Уговора и представља објективни разлог за измену Уговора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-196/10/2016-11 од 27. децембра 2016. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Драган Стевановић