



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-176/16/2017-11

26. новембар 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), по овлашћењу број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-176/12/2017-11 од 26. децембра 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 85/2017, Уговор број: 404-02-176/12/2017-11 од 26. децембра 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Радови
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Реконструкција раскрснице између улица Николе Нешковића, Ђуре Цвејића и Ђуре Даничића, град Вршац према техничкој документацији и предмеру који представља саставни део конкурсне документације. Предмет набавке су радови на изградњи саобраћајнице и радови на изради саобраћајне сигнализације
6. Место извршења: Град Вршац
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф–Грађевинарство, ОРН: 45233140 - Радови на путевима
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Војводинапут-Панчево д.о.о, Панчево, Ул. Жарка Зрењанина бр. 12, ПИБ 101055994, матични број 08129126
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 15.311.058,37 динара без ПДВ, односно 18.373.270,04 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: непромењена

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 29. децембра 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 85/2017, закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији раскрснице између улица Николе Нешковића, Ђуре Цвејића и Ђуре Даничића, град Вршац, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-176/12/2017-11 од 26. децембра 2017. године, код града Вршца у својству Инвеститора под бројем: 401-134/2017-101 од 29. децембра 2017. године и код Војводиначу-Панчево д.о.о, Панчево, Ул. Жарка Зрењанина бр. 12 у својству Извођача под бројем: 1/226 од 26. децембра 2017. године. Извођач је доставио захтев за извођење вишкова-мањкова радова и продужетак уговореног рока број: 4938 од 23. октобра 2018. године. Надзорни орган је, дописом број: 450/18 од 30. октобра 2018. године, дао образложење о претпостављеним вишковима и мањковима радова. Стручни надзор је, дописом број: 461/18 од 6. новембра 2018. године, дао сагласност за продужење уговореног рока. Инвеститор је, дописом број: 404-21/2018-IV-09 од 1. новембра 2018. године и дописом број: 404-21/2018-IV-09 од 7. новембра 2018. године, дао сагласност за извођење вишкова-мањкова радова и продужетак уговореног рока. На основу хронологије извођења радова, констатовано је да уговорени рок од 45 календарских дана од дана увођења у посао није истекао. Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-4/58/2018-11 од 15. новембра 2018. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 2.193.796,74 динара без ПДВ, односно 2.632.556,09 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 2.276.815,60 динара без ПДВ, односно 2.732.178,72 динара са ПДВ као и сагласност на продужетак рока извођења радова за шест календарских дана. Првобитна вредност уговора о јавној набавци се не мења за разлику између вредности констатованих мањкова и вишкова радова, будући да радови нису завршени. Продужење уговореног рока је предвиђено чланом 6. Уговора и представља објективан разлог за измену Уговора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-176/12/2017-11 од 26. децембра 2017. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Драган Стевановић