



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-183/8/2017-11

11. јун 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), по овлашћењу број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-183/6/2017-11 од 9. октобра 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 90/2017, Уговор број: 404-02-183/6/2017-11 од 9. октобра 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова на реконструкцији локалног пута у селу Горчинци ка Манастиру Света Петка, општина Бабушница
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: припремни и земљани радови, коловозна конструкција.
6. Место извршења радова: општина Бабушница
7. Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство, 45233140 - Радови на путевима
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: носилац посла Перица Јовић, предузетник АБ коп, Власотинце, Орашачки пут бб и члан групе Грађевинска занатска задруга Пионир, Власотинце, Сенише Јанића бр. 2.
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 9.997.158,60 динара без ПДВ, односно 11.996.590,32 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 10.621.228,60 динара без ПДВ, односно 12.745.474,32 динара са ПДВ
11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 12. октобра 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 90/2017, закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији локалног пута у селу Горчинци ка Манастиру Света

Петка, општина Бабушница, заведен код Наручиоца под бројем: 404-02-183/6/2017-11 од 9. октобра 2017. године, код Инвеститора под бројем: 404-164/2017-1 од 12. октобра 2017. године и код Извођача под бројем: 234/2017 од 11. октобра 2017. године Уговорена цена је износила 9.997.158,60 динара без ПДВ, односно 11.996.590,32 динара са ПДВ.

Извођач је доставио допис број: 57/2018 од 3. маја 2018. године и затражио сагласност на извођење вишкова-мањкова, непредвиђених радова и продужетак рока извођења радова од 3 календарска дана. Пројектант је дана 17. маја 2018. године дао сагласност на извођење вишка радова односно на констатовани мањак радова. Надзорни орган је дана 17. маја 2018. године дао сагласност на извођење вишка радова односно на констатовани мањак радова док на захтев за продужетак рока од 3 календарска дана није дата сагласност. Инвеститор је дописом број: 06-50-1/2018-3 од 23. маја 2018. године, дао сагласност на извођење вишкова радова односно на констатовани мањак радова и потврдио да су средства за исплату вишка радова обезбеђена буџетом за 2018. годину.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-4/26/2018-11 од 28. маја 2018. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 686.710,00 динара без ПДВ, односно 824.052,00 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 62.640,00 динара без ПДВ, односно 75.168,00 динара са ПДВ.

Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-183/6/2017-11 од 9. октобра 2017. године.


ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Драган Стевановић