



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-193/16/2017-11

26. фебруар 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-193/8/2017-11 од 3. новембра 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 92/2017, Уговор број: 404-02-193/8/2017-11 од 3. новембра 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Реконструкција коловоза и јавне расвете у улици Болничка, општина Осечина према техничкој документацији и предмеру који представља саставни део конкурсне документације. Предмет набавке су на реконструкцији улице, радови на атмосферској канализацији, радови на јавној расвети и саобраћајна сигнализација и опрема.
6. Место извршења: општина Осечина
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – грађевинарство; 45454000 - Радови на реконструкцији
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: група понуђача коју чине Аутотранспорт д.о.о, Ваљево, Попучке бб, ПИБ 100077298, матични број 06984959 и СЗР Геометар Михаиловић Александар предузетник, Ваљево, Ул. Димитрија Туцовића бб, ПИБ 102563486, матични број 55835195
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 10.550.869,30 динара без ПДВ односно 12.661.043,16 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 11.047.209,50 динара без ПДВ, односно 13.256.651,40 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 3. новембра 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 92/2017, закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији коловоза и јавне расвете у улици Болничка, општина Осечина, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-193/8/2017-11 од 3. новембра 2017. године, код општине Осечина у својству Инвеститора под бројем: 404-31/17 од 3. новембра 2017. године и код групе понуђача коју чине Аутотранспорт д.о.о, Ваљево, Попучке бб и СЗР Геометар Михаиловић Александар предузетник, Ваљево, Ул. Димитрија Туцовића бб у својству Извођача под бројем: 1121/17 од 3. новембра 2017. године (у даљем тексту: Уговор) са Анексом I Уговора заведеним код Наручиоца под бројем: 404-02-193/12/2017-11 од 4. децембра 2017. године, код Инвеститора под бројем: 404-31-1/2017 од 4. децембра 2017. године и код Извођача под бројем: 1131/17 од 4. децембра 2017. године. Уговорена цена је износила 10.550.869,30 динара без ПДВ, односно 12.661.043,16 динара са ПДВ. Извођач је доставио допис са прегледом вишка и мањка радова овереним од стране одговорног извођача радова и Надзорног органа. Надзорни орган је доставио допис од 12. фебруара 2018. године којим је дао сагласност за извођење захтеваних вишкова радова. Инвеститор је, дописом број: 404-31/2017 од 13. фебруара 2018. године, дао изјаву да је сагласан са утврђеним вишком радова као и сагласност за њихово финансирање из буџета општине Осечина за 2018. годину. Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-4/9/2018-11 од 19. фебруара 2018. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 937.485,40 динара без ПДВ, односно 1.124.982,48 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 441.145,20 динара без ПДВ, односно 529.374,24 динара са ПДВ. Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узнасама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

#### Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса II Уговора о извођењу радова број: 404-02-193/8/2017-11 од 3. новембра 2017. године.

  
ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР  
Драган Стевановић