



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-98/10/2014-11
18. август 2015. године
Кнеза Милоша 20
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-98/7/2014-11 од 16. октобра 2014. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Број јавне набавке: О/16-2014, Уговор број: 404-02-98/7/2014-11 од 16. октобра 2014. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Извођење радова на реконструкцији Сокобањске улице, град Зајечар
Место извршења: град Зајечар
6. Назив и ознака из општег речника набавке: шифра IA13- Реконструкција, 45233252- Радови на површинском слоју улица
7. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Предузеће за путеве Зајечар а.д., Зајечар, Ул. Генерала Гамбете бр. 68
8. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 25.947.012,97 динара без ПДВ односно 31.136.415,56 динара са ПДВ
9. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 26.461.272,57 динара без ПДВ, односно 31.753.525,88 динара са ПДВ

10. Објективни разлози за измену уговора: У складу са Посебним узансама о грађењу, у току реализације Уговора констатовани су мањкови радова и потреба за извођењем вишкова радова. На предлог Извођача, уз сагласност надзорног органа, Инвеститора и Наручиоца, у свему према процедури из члана 17. Уговора, одобрено је извођење вишкова радова, по уговореним једиичним ценама за предметне позиције. У складу са чланом 5. Уговора, за потребе извођења вишкова радова, Извођачу је одорен додатни рок од пет календарских дана. Такође, констатовани су мањкови радова. На основу разлике између утврђених вишкова и мањкова радова, увећаван је укупан износ уговорене цене, на терет Инвеститора. Вишкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узансама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора.

Образложење

Дана 22. октобра 2014. године између Министарства привреде у својству Наручиоца, Града Зајечара у својству Инвеститора и Предузећа за путеве Зајечар а.д, Зајечар, Ул. Генерала Гамбете бр. 68 у својству Извођача, по спроведеном поступку јавне набавке број О/16-2014, закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији Сокобањске улице, град Зајечар, заведен код Наручиоца под бројем: 404-02-98/7/2014-11 од 16. октобра 2014. године, код Инвеститора под бројем: 404-441 од 22. октобра 2014. године и код Извођача под бројем: 3452 од 21. октобра 2014. године.

Извођач је доставио Инвеститору и Надзорном органу допис број 1623 од 11. јуна 2015. године, којим га обавештава о непредвиђеним радовима и појави вишкова радова и тражи продужетак рока за извођење вишкова радова за пет календарских дана.

Инвеститор је доставио Наручиоцу допис број: II број 404-344 од 19. јуна 2015. године са окончаним обрачуном радова – табеларни преглед, заведеним код Инвеститора под бројем II број 404-345 од 19. јуна 2015. године.

Надзорни орган је, дана 27. јула 2015. године, дао писану сагласност на предложене вишкове радова и продужење уговореног рока за пет календарских дана.

Инвеститор је, дописом број: II број 404-395 од 7. августа 2015. обавестио Наручиоца о обезбеђењу средстава за финансирање вишкова радова Одлуком о трећем допунском буџету Града Зајечара за 2015. годину.

Уговорени рок износи 90 календарских дана од дана увођења у посао, с тим да је на основу достављених копија листова грађевинског дневника констатовано да је почев од увођења у посао дана 22. децембра 2014. године до дана 23. јуна 2015. године када је извршена обустава радова до уговарања вишкова и додатних радова, у грађевински дневник уписано укупно 88 календарских дана извођења радова и укупно 95 календарских дана привременог обустављања радова.

Уговорена цена износи 25.947.012,97 динара без ПДВ односно 31.136.415,56 динара са ПДВ.

Вишкови радова износе 2.734.131,60 динара без ПДВ односно 3.280.956,72 динара са ПДВ а да мањкови радова износе 2.219.872,00 динара без ПДВ односно 2.663.846,40 динара са ПДВ, тако да разлика између утврђених вишкова и мањкова радова износи

514.259,60 динара без ПДВ односно 617.110,32 динара са ПДВ, за који износ се повећава укупна вредност уговорених радова.

За потребе извођења вишкова радова, уговорени рок за извођење радова продужава се за додатних пет календарских дана.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројекта број: 119-01-196/13/2015-11 од 7. августа 2015. године, којим се даје сагласност на вишкове и мањкове радова и одобрава продужење уговореног рока за пет календарских дана, по предметном уговору

На основу свега изнетог, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-98/7/2014-11 од 16. октобра 2014. године.

МИНИСТАР



Жељко Сертић