



Република Србија  
**МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

Број: 404-02-93/21/2014-11  
11. септембар 2015. године  
Кнеза Милоша 20  
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) доноси се

**ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

број: 404-02-93/12/2014-11 од 6. новембра 2014. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Број јавне набавке: О-3/2014, Уговор број: 404-02-93/12/2014-11 од 6. новембра 2014. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим услуга и основна обележја услуга: Извођење радова на реконструкцији и доградњи ОШ „Бранко Миљковић” у Нишу  
Место извршења: Град Ниш
6. Назив и ознака из општег речника набавке: IA13 – Реконструкција, 45262800 – Радови на доградњи зграда, 45454000 – Радови на реконструкцији
7. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Предузеће за производњу, услуге и трговину експорт-импорт Центум д.о.о, Лесковац, Ул. Светозара Марковића бр. 53, ПИБ 100540013, матични број 07960956
8. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 43.050.972,50 динара без ПДВ односно 51.661.167,00 динара са ПДВ
9. Измењена вредност уговора о јавној набавци: вредност уговора остаје непромењена

10. Објективни разлози за измену уговора: Објективни разлози за измену уговора предвиђени су Посебним узајамним уговором о грађењу и предметним уговором, а односе се на продужење уговореног рока. У току реализације Уговора констатована је потреба за извођењем додатних радова као и неопходност промене грејних тела за машинске радове, услед чега је Извођач био принуђен да привремено обустави извођење радова до уговарања додатних радова и добијања сагласности за промену грејних тела. На предлог Извођача, уз сагласност надзорног органа, Инвеститора и Наручиоца, према процедури из члана 5. Уговора, одобрено је продужење уговореног рока закључно са 29. септембром 2015. године. Анексом II Уговора врши се исправка техничког пропуста учињеног приликом израде Анекса I Уговора, у члану 1. алинеја 7, тако да датум увођења у посао уместо наведеног 28. новембра 2015. године гласи 28. новембра 2014. године.

#### Образложење

Дана 13. новембра 2014. године између Министарства привреде у својству Наручиоца, Града Ниша у својству Инвеститора и Предузећа за производњу, услуге и трговину експорт-импорт Центум д.о.о, Лесковац, Ул. Светозара Марковића бр. 53 у својству Извођача, по спроведеном поступку јавне набавке број О-3/2014, закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији и доградњи ОШ „Бранко Миљковић” у Нишу, заведен код Наручиоца под бројем: 404-02-93/12/2014-11 од 6. новембра 2014. године, код Инвеститора под бројем: 3895/2014-01 од 13. новембра 2014. године и код Извођача под бројем: 214/2014 од 13. новембра 2014. године са Анексом I Уговора, заведеним код Наручиоца под бројем: 404-02-93/17/2014-11 од 7. августа 2015. године, код Инвеститора под бројем: 2685/2015-01 од 7. августа 2015. године и код Извођача под бројем: 377 од 7. августа 2015. године.

Извођач је доставио Наручиоцу допис број: 367 од 7. августа 2015. године, којим захтева одобрење продужења рока извођења радова за 50 дана, због чекања на сагласност уговарања за накнадне радове и одобрења за промену грејних тела за машинске радове.

Надзорни орган је дао писану сагласност за продужење рока за 50 календарских дана.

Инвеститор је, дописом број: 2876/2015-01 од 1. септембра 2015. године, дао сагласност за продужење рока за извођење радова за 50 календарских дана.

У уговореном року, дана 4. августа 2015. године, у грађевински дневник уписано је привремено обустављање радова.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 119-01-196/10/2015-11 од 4. септембра 2015. године, којим се даје сагласност за продужење уговореног рока за укупно 56 календарских дана од дана уписаног привременог обустављања радова од 4. августа 2015. године.

Имајући у виду наведено, Анексом II Уговора, уговорени рок продужава се закључно са 29. септембром 2015. године.

Како је констатовано да је приликом израде Анекса I Уговора дошло до техничког пропуста у члану 1. алинеја 7, Анексом II Уговора врши се исправка учињеног техничког пропуста, тако да датум увођења у посао уместо наведеног 28. новембра 2015. године гласи 28. новембра 2014. године.

На основу свега изнетог, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса II Уговора о извођењу радова број: 404-02-93/12/2014-11 од 6. новембра 2014. године.



МИНИСТАР

Жељко Сертић