



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-110/11/2018-11
24. децембар 2018. године
Кнеза Милоша 20
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-110/9/2018-11 од 16. јула 2018. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 65/2018, Уговор број: 404-02-110/9/2018-11 од 16. јула 2018. године
4. Предмет јавне набавке: Доградња типске јединице објекта Дечијег вртића „Маслачак” у Севојну, град Ужице
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: грађевински радови, занатски радови, партерно уређење, хидротехничке инсталације, електричне инсталације, машинске инсталације и други радови.
6. Место извршења радова: град Ужице
7. Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Ознака из класификације делатности: Сектор Ф – грађевинарство, 45200000 - Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње
8. Назив понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: група понуђача коју чине Тесла Системи д.о.о., Нови Београд, ПИБ 104593699, матични број 20194596 – носилац посла, Модулор д.о.о., Београд, ПИБ 100829676, матични број 06042902 – члан групе и Агенција Елипса, Ужице, Ул. Николе Пашића бр. 30/1, ПИБ 100598666, матични број 54366051 – члан групе.
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 5.792.335,80 динара без ПДВ, односно 6.950.802,96 динара са ПДВ.
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 6.287.197,72 динара без ПДВ, односно 7.544.637,26 динара са ПДВ
11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 17. јула 2018. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 65/2018, закључен је Уговор о извођењу радова на доградњи типске јединице објекта Дечијег вртића „Маслачак” у Севојну, град Ужице, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем 404-02-110/9/2018-11 од 16. јула 2018. године, код града Ужице у својству Инвеститора под II број 60-6/18-IV од 17. јула 2018. године и код носиоца посла групе понуђача

Тесла Системи д.о.о., Нови Београд, Ул. Милентија Поповића бр. 32а у својству Извођача под бројем: 97/2018 од 16. јула 2018. године.

Уговорена цена је износила 5.792.335,80 динара без ПДВ, односно 6.950.802,96 динара са ПДВ.

Извођач радова је Захтевом број 1212/2018 од 12. децембра 2018. године затражио сагласност на извођење вишкова - мањкова радова и доставио коначан преглед вишка - мањка радова оверен од стране Надзорног органа.

Вишкови радова су исти уговореним али их је неопходно извести у већем обиму јер су неизоставно технолошки повезани, међуфазно зависни и неопходни за извођење рада завршетка свих других уговорених радова. У складу са тим вишкови радова су неопходни за коначну реализацију комплетног и функционалног објекта. До појаве вишка радова дошло је услед неслагања пројекта и предрачуна, где главно одступање настаје у зидарским радовима (кроз предмер и предрачун није обухваћена позиција малтерисања плафона, није предвиђено зазиђивање отвора на фасади и сл.), у армирачким радовима (није предвиђена арматурна мрежа у доњој, подној плочи), док су остали грађевински радови типа земљани, бетонски, тесарски, изолатерски, кровопокривачки, лимарски одступили незнатно у односу на уговорене количине. Сви други столарски, гипсарски (у оквиру разних), санитарни, керамичарски, молерско-фарбарски, развод ВиК и потребне опреме) у мањим износима су иницирани извођењем радова на мокром чвору оформљеном на захтев Корисника-вртића и за потребе васпитача те новоформиране групе, а који није третиран пројектом и предрачуном. У делу инсталација ВиК долази до незнатног одступања у мерама, дужинама на основу неусаглашености пројекта са положајем прикључних шахти и инсталација, на појединим позицијама које су у мањковима што је све дефинисано прегледом вишак-мањак, тзв. "чаршавом".

На основу захтева Извођача, Надзорни орган је доставио допис - мишљење у коме је образложио појаву вишкова и мањкова радова и дао своју сагласност за њихово извођење. Такође је оверио и потписао преглед радова по позицијама „чаршав“.

Пројектант је доставио допис од децембра 2018. године у коме је дао сагласност на измену пројекта по основу вишкова радова и образложио предметне радове.

Инвеститор – Град Ужице је доставио допис од децембра 2018. године којим је дао своју сагласност за извођење вишкова-мањкова радова и изјавио да ће разлику између вишка и мањка, односно увећање уговорене вредности у износу од 494.861,92 динара без ПДВ, односно 593.834,30 динара са ПДВ финансирати из позиције градског буџета Града Ужице.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројекта број 404-02-4/60/2018-11 од 18. децембра 2018. године, којим се предлаже давање сагласности на вишкове радова у износу од 598.667,25 динара без ПДВ, односно 718.400,70 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 103.805,33 динара без ПДВ, односно 124.566,40 динара са ПДВ.

Вишкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узансама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За износ разлике између вишкова и мањкова радова увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-110/9/2018-11 од 16. јула 2018. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Драган Стевановић