



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-93/26/2014-11
28. септембар 2015. године
Кнеза Милоша 20
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-93/12/2014-11 од 6. новембра 2014. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Број јавне набавке: О-3/2014, Уговор број: 404-02-93/12/2014-11 од 6. новембра 2014. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Извођење радова на реконструкцији и доградњи ОШ „Бранко Миљковић” у Нишу
Место извршења: Град Ниш
6. Назив и ознака из општег речника набавке: IA13 – Реконструкција, 45262800 – Радови на доградњи зграда, 45454000 – Радови на реконструкцији
7. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Предузеће за производњу, услуге и трговину експорт-импорт Центум д.о.о, Лесковац, Ул. Светозара Марковића бр. 53, ПИБ 100540013, матични број 07960956
8. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 43.050.972,50 динара без ПДВ односно 51.661.167,00 динара са ПДВ
9. Измењена вредност уговора о јавној набавци: вредност уговора остаје непромењена

10. Објективни разлози за измену уговора: Објективни разлози за измену уговора предвиђени су Посебним узансама о грађењу и предметним уговором, а односе се на продужење уговореног рока. У току реализације Уговора констатовано је да се уговорена грејна тела не могу наћи на тржишту и да их је потребно заменити са одговарајућим грејним телима, услед чега је неопходно изменити пројектно-техничку документацију и спровести преговарачки поступак без објаве позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама. На захтев Извођача, уз сагласност надзорног органа, Инвеститора и Наручиоца, према процедури из члана 5. Уговора, одобрено је продужење уговореног рока за 30 календарских дана.

Образложење

Дана 13. новембра 2014. године између Министарства привреде у својству Наручиоца, Града Ниша у својству Инвеститора и Предузећа за производњу, услуге и трговину експорт-импорт Центум д.о.о, Лесковац, Ул. Светозара Марковића бр. 53 у својству Извођача, по спроведеном поступку јавне набавке број О-3/2014, закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији и доградњи ОШ „Бранко Миљковић” у Нишу, заведен код Наручиоца под бројем: 404-02-93/12/2014-11 од 6. новембра 2014. године, код Ивеститора под бројем: 3895/2014-01 од 13. новембра 2014. године и код Извођача под бројем: 214/2014 од 13. новембра 2014. године са Анексом I Уговора, заведеним код Наручиоца под бројем: 404-02-93/17/2014-11 од 7. августа 2015. године, код Ивеститора под бројем: 2685/2015-01 од 7. августа 2015. године и код Извођача под бројем: 377 од 7. августа 2015. године и Анексом II Уговора, заведеним код Наручиоца под бројем: 404-02-93/22/2014-11 од 11. септембра 2015. године, код Ивеститора под бројем: 2980/2015-01 од 11. септембра 2015. године и код Извођача под бројем: 451/2015 од 11. септембра 2015. године.

Извођач је доставио допис број: 482 од 24. септембра 2015. године, којим захтева одобрење продужења рока извођења радова за 30 дана, због чекања на испоруку хидрофорског постројења и одобрења за промену грејних тела за машинске инсталације.

Надзорни орган је на захтев Извођача за продужење рока за 30 календарских дана дао писану сагласност од 24. септембра 2015. године, и констатовао да је продужење рока оправдано из разлога немогућности набавке уговорених грејних тела због стечаја произвођача, те да је потребно спровести преговарачки поступак како би се уградила одговарајућа грејна тела. Пројектант је такође дао писану сагласност за замену грејних тела.

Инвеститор је, дописом број: 3110/2015-01 од 24. септембра 2015. године, дао сагласност за продужење рока за извођење радова за 30 календарских дана.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 119-01-196/18/2015-11 од 25. септембра 2015. године, којим се даје сагласност за продужење уговореног рока за 30 календарских дана из разлога немогућности набавке уговорених грејних тела због стечаја произвођача, те да је за уградњу нових грејних тела неопходно претходно спровести одговарајући поступак јавне набавке.

На основу свега изнетог, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), одлучено је да се приступи закључењу Анекса III Уговора о извођењу радова број: 404-02-93/12/2014-11 од 6. новембра 2014. године.



МИНИСТАР

Жељко Сертић