



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-71/12/2018-11
12. септембар 2018. године
Кнеза Милоша 20
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-71/7/2018-11 од 12. јуна 2018. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 39/2018, Уговор број: 404-02-71/7/2018-11 од 12. јуна 2018. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Реконструкција дела улице Кнеза Милоша, општина Осечина
6. Место извршења: Општина Осечина
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45233140 - Радови на путевима
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Носилац посла Stobex d.o.o, Лозница, Ул. Кнеза Милоша бр. 15, ПИБ 101189094, матични број 07573367 и члан групе СГР Геопремер Лозница, Булевар Доситеја Обрадовића бр. 6, ПИБ 102635314, матични број 55439605
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 7.642.547,30 динара без ПДВ, односно 9.171.056,76 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 8.179.817,80 динара без ПДВ, односно 9.815.781,36 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 15. јуна 2018. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 39/2018, закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији дела улице Кнеза Милоша, општина Осечина, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-71/7/2018-11 од 12. јуна 2018. године, код општине Осечина у својству Инвеститора под бројем: 400-45/2018 од 15. јуна 2018. године и код Stobex d.o.o, Лозница, Ул. Кнеза Милоша бр. 15, носиоца посла групе понуђача, у својству Извођача под бројем: 194/18 од 15. јуна 2018. године. Уговорена цена је износила 7.642.547,30 динара без ПДВ, односно 9.171.056,76 динара са ПДВ.

Извођач радова је поднетим Захтевима број 264/18 од 3. августа 2018. године и 274/18 од 9. августа 2018. године затражио сагласност на извођење вишкова-мањкова радова и за продужетак рока извођења радова. Уз Захтеве је приложен табеларни преглед вишкова и мањкова радова, оверен од стране одговорног извођача радова, Надзорног органа и Инвеститора. У табеларном прегледу је наведено да вишкови радова износе 712.714,50 динара без ПДВ, а мањкови радова 175.444,00 динара без ПДВ, тако да је разлика између вишка и мањка радова, 537.270,50 динара без ПДВ.

Надзорни орган је увидом у пројектно-техничку документацију, као и увидом на лицу места, доставио своје мишљење у вези са Захтевом Извођача, у коме је сагласан са оправданошћу извођења вишкова-мањкова радова и сматра да је оправдано кашњење у реализацији уговора, због чега је потребно продужити рок за извођење радова, а прекиде радова је констатовао уписом у грађевински дневник.

Инвеститор је, дописом бр. 400-45/2018 од 27. августа 2018. године доставио своју сагласност за извођење вишкова-мањкова радова, а на основу мишљења стручног надзора. У истом допису Инвеститор је изјавио и да ће финансирати разлику између вишкова и мањкова радова из буџета и да је предвидео средства у висини од 537.270,50 динара без ПДВ, односно 644.724,60 динара са ПДВ на позицији 97, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-4/43/2018-11 од 30. августа 2018. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 712.714,50 динара без ПДВ, односно 855.257,40 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 175.444,00 динара без ПДВ, односно 210.532,80 динара са ПДВ, али се није сагласио са продужетком рока за извођење радова.

Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узансама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-71/7/2018-11 од 12. јуна 2018. године.


ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР

Драган Стевановић