



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-243/8/2017-11

6. јун 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14) и овлашћења број: 021-02-96/2017-02 од 17. јула 2017. године доноси се

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

број: 404-02-243/6/2017-11 од 4. децембра 2017. године

1. Назив и адреса Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20
2. Врста наручиоца: Орган државне управе
3. Јавна набавка број: 128/2017, Уговор број: 404-02-243/6/2017-11 од 4. децембра 2017. године
4. Предмет јавне набавке: Извођење радова
5. Природа и обим радова и основна обележја радова: Изградња и реконструкција локалног цевовода за дистрибуцију воде у Пословно-предузетничкој зони Палилула у Сокобањи
6. Место извршења: Општина Сокобања
7. Назив и ознака из општег речника набавке: Сектор Ф – Грађевинарство, ОРН: 45232150 Радови у вези са цевоводима за дистрибуцију воде
8. Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: Група понуђача коју чине MDS Inženjering d.o.o, Ниш, Ул. Црвених јавора бр. 40, ПИБ 101858243, матични број 06555730, Bulevar Company d.o.o, Нови Сад, Ул. Булевар ослобођења бр. 46а, ПИБ 101627445, матични број 08743509 и Grinič d.o.o, Ниш, Ул. Бубањски хероји бр. 19/7, ПИБ 100775596, матични број 17031384
9. Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 10.374.260,50 динара без ПДВ односно 12.449.112,60 динара са ПДВ
10. Измењена вредност уговора о јавној набавци: 11.414.722,00 динара без ПДВ, односно 13.697.666,40 динара са ПДВ

11. Објективни разлози за измену уговора: Дана 7. децембра 2017. године, по спроведеном поступку јавне набавке број: 128/2017, закључен је Уговор о извођењу радова на изградњи и реконструкцији локалног ценовода за дистрибуцију воде у Пословно-предузетничкој зони Палилула у Сокобањи, заведен код Министарства привреде у својству Наручиоца под бројем: 404-02-243/6/2017-11 од 4. децембра 2017. године, код општине Сокобања у својству Инвеститора под бројем: 401-54/2017 од 7. децембра 2017. године и код MDS Inženjering d.o.o, Ниш, Ул. Црвених јавора бр. 40, носиоца посла групе понуђача, у својству Извођача под бројем: 49/17 од 7. децембра 2017. године. Уговорена цена је износила 10.374.260,50 динара без ПДВ односно 12.449.112,60 динара са ПДВ.

Извођач је доставио Захтев за вишкове и мањкове радова од 18. априла 2018. године, уз који је доставио табеларни преглед вишкова и мањкова радова, оверен од стране одговорног извођача радова, Надзорног органа и Инвеститора. У табеларном прегледу је наведено да вишкови радова износе 1.884.015,50 динара без ПДВ, а мањкови радова 843.554,00 динара без ПДВ, тако да је разлика између вишка и мањка радова 1.040.461,50 динара без ПДВ. Извођач у свом захтеву није тражио продужетак рока. Надзорни орган је дао мишљење број: 401-54/17 од 19. априла 2018. године којим се уз детаљно образложење сагласио са захтевом Извођача за извођење вишкова-мањкова радова. Инвеститор је, дописом број: 401-54/2017 од 19. априла 2018. године, дао сагласност за извођење вишкова-мањкова радова и финансирање разлике између вишкова и мањкова радова из буџета општине Сокобања за 2018. годину. Разлика између вишкова и мањкова радова износи 1.040.461,50 динара без ПДВ, односно 1.248.553,80 динара са ПДВ.

Наручилац је дао сагласност на Предлог Комисије за стручну подршку реализацији пројеката број: 404-02-4/17/2018-11 од 30. априла 2018. године, којим се даје сагласност на вишкове радова у износу од 1.884.015,50 динара без ПДВ, односно 2.260.818,60 динара са ПДВ и на мањкове радова у износу од 843.554,00 динара без ПДВ, односно 1.012.264,80 динара са ПДВ.

Вишкови односно мањкови радова представљају објективни разлог за измену уговора, будући да се сагласно Посебним узансама о грађењу, вишкови радова сматрају уговореним радовима као и да су предвиђени чланом 17. Уговора. За разлику између вредности вишкова и мањкова радова са ПДВ увећана је укупна вредност Уговора, на терет Инвеститора.

Образложење

На основу изнетих објективних разлога а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, одлучено је да се приступи закључењу Анекса I Уговора о извођењу радова број: 404-02-243/6/2017-11 од 4. децембра 2017. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР



Драган Стевановић